



รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ
ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๒-๙๗๓๗๖๙

คำนำ

การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยยึดถือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พงศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่จะดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ลักษณะเป็นการรวบรวมแผนงาน/โครงการ ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ในปีงบประมาณนั้น เพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ในปีงบประมาณนั้น เพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ที่ดำเนินการ และเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการบริหารงานของผู้บริหารในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป ให้ได้รับทราบถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนา / กิจกรรม ที่จะดำเนินการเพิ่มเติมในเขตพื้นที่ตำบลวาริชภูมิ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ มีโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการจริงจำนวน ๑๗๙ โครงการ แยกเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณ - โครงการ โครงการที่ไม่ได้ใช้งบประมาณ จำนวน ๒ โครงการ โครงการที่ได้รับงบประมาณจากหน่วยงานอื่นดำเนินการในเขตพื้นที่ ๑๑ โครงการ ซึ่งในการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานนี้ จะมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ เป็นผู้ติดตามและประเมินผล เพื่อนำข้อบกพร่อง ที่เกิดขึ้นมาปรับปรุงกระบวนการทำงานต่อไป

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
➤ ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ	๑
➤ วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลโครงการ	๑
➤ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลโครงการ	๒
➤ ประโยชน์การติดตามและประเมินผลโครงการ	๓
ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม	๕
➤ บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ	๕
➤ บัญชีโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑	๖
➤ บัญชีโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒	๗-๘
➤ บัญชีโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๓	๙-๑๓
➤ บัญชีโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๔	๑๔
➤ บัญชีโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๕	๑๕-๒๒
ส่วนที่ ๓ ปัญหา /อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	๒๓

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิประกาศใช้ ประกอบด้วยการจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปี การใช้จ่ายเงินสะสมหรือการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณ หรือเงินอื่นใดที่องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกันแต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสมจะช่วยให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ หรือพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้มีส่วนได้เสียในตำบลวาริชภูมิ สามารถสามารถกำกับดูแล ทบทวนและพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจ หน้าที่และอำนาจตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลโครงการ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาท้องถิ่นหรือศึกษาาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๒.๑ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ และการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างหนึ่งที่จะช่วยตอบสนองภารกิจตามหน้าที่และอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๒.๒ เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๒.๓ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ขอบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ หรือการยกเลิกโครงการกิจกรรมงานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ ที่ซึ่งไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ

๒.๔ เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิทั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี การใช้จ่ายเงินสะสมหรือการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณ หรือเงินอื่นใดที่องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลโครงการ

๓.๑ หลักการสำคัญ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิได้รับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วให้ตรวจสอบและมีความเห็น แล้วจัดทำเป็นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันลงนามประกาศหรือนับแต่วันให้ความเห็นดังกล่าวภายในเดือนธันวาคม

๓.๒ การดำเนินการของสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ

๓.๒.๑ “การจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น” มีขั้นตอนการดำเนินการโดยสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิที่มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อยกร่างการจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ

๓.๒.๒ ในทางปฏิบัติให้เป็นหน้าที่ของสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินการยกร่างการจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการลงข้อมูลเพื่อส่งให้สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ที่มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการ

๓.๓ ขั้นตอนการติดตามและการรายงานผลโครงการ

๓.๓.๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมเพื่อกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามข้อ ๒๙ (๑) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต้องกำหนดแนวทาง วิธีการ แบบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล เทคนิคหรือการวิเคราะห์ที่จะต้องนำมาใช้ตามความเหมาะสมของพื้นที่

๓.๓.๒ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ แจ้งมติที่ประชุมรายละเอียดและแนวทางปฏิบัติตาม ๓.๓.๑ ให้สำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิได้ทราบและปฏิบัติพร้อมกำหนดวันดำเนินการหรือลงข้อมูลแล้วจัดส่งให้กับสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิเพื่อสรุปประมวลผล ยกร่างเป็นรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ

๓.๓.๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามข้อ ๒๙ (๒) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยประชุมเพื่อพิจารณาตรวจสอบข้อมูล รายละเอียดตามยกร่างรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิยกร่างมาจัดทำหรือรวบรวมส่งให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา และกำหนดให้มีการออกติดตามโครงการ กิจกรรมงานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ ที่ดำเนินการในพื้นที่จริง

๓.๓.๔ เมื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้รายงานผลและเสนอความเห็นและดำเนินการตาม ๓.๔.๓ แล้ว ประธานคณะกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องและส่งให้สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิได้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งแล้วจัดทำประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิลงนามประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.๓.๕ ก่อนลงนามประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ได้ตรวจสอบและมีความเห็นในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วจึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓.๓.๖ เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิได้ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แล้ว สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ได้ปิดประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และลงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๓.๓.๗ เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิได้ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แล้ว สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ได้แจ้งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องได้ทราบ รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิได้ทราบด้วย

๔. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลโครงการ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิมิมีประโยชน์ที่สำคัญคือการนำไปใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือการนำไปใช้สำหรับวางแผน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิจึงแยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้

๔.๑ ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือจัดทำกิจกรรมสาธารณะซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

๔.๒ ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มีปัญหาและไม่มีปัญหาให้สามารถแก้ไขได้ตรงเป้าหมายอย่างทันทั่วทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๔.๓ ช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่า ไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔.๔ สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๔.๕ กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้จัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการมีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๔.๖ ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิแต่ละคน แต่ละสำนักงาน หน่วยงานต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลและประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ

๔.๗ เป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบว่า “วิสัยทัศน์” ขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิที่กำหนดไว้นั้นได้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ หรือบรรลุผลตามเป้าหมายอย่างน้อยเพียงใด และมีความสอดคล้องกับการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุผลสำเร็จ

๔.๘ ทำให้เห็นภาพรวมในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ชัยภูมิ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ

ส่วนที่ ๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รายละเอียดโครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ/ลงนามสัญญา/กันเงินยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน/ไม่ได้ดำเนินการ

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ/โอน	งบประมาณที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญประจำปี	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองส่งเสริมการเกษตร	-	๕,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลวาริชภูมิ	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองส่งเสริมการเกษตร	-	๔๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลวาริชภูมิ	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองส่งเสริมการเกษตร	๑๐ มี.ค.๖๘	๒๕,๐๐๐	๒๑,๖๔๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการควบคุมโรคระบาดทางปศุสัตว์	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองส่งเสริมการเกษตร	๑๙ มี.ย.๖๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕	โครงการขุดลอกลำห้วยบาง บ้านหนองแวงหมู่ที่ ๙	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองช่าง	๑๑-๑๒ มี.ย.๖๘	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖	โครงการขุดลอกลำห้วยบาง บ้านภูและ หมู่ที่ ๑๑	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองช่าง	๒๐ ก.พ.๖๘	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗	โครงการขุดลอกหนองลุมพุก บ้านโพหนอง หมู่ที่ ๑๒	งบกลาง กรมส่งเสริมฯ	กองช่าง	๙ ธ.ค.๖๗	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘	โครงการขุดลอกหนองโจด บ้านโพหนอง หมู่ที่ ๑๒	งบกลาง กรมส่งเสริมฯ	กองช่าง	๑๒ ธ.ค.๖๗	๔๙๙,๙๐๐	๔๙๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙	โครงการขุดลอกหนองม่วง บ้านดอนสว่าง หมู่ที่ ๘	งบกลาง กรมส่งเสริมฯ	กองช่าง	๑๒ ธ.ค.๖๗	๔๑๘,๐๐๐	๔๑๗,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐	โครงการขุดลอกหนองโพ บ้านห้วยบาง หมู่ที่ ๑๔	งบกลาง กรมส่งเสริมฯ	กองช่าง	๑๒ ธ.ค.๖๗	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๑	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาดโพนไผ่ หมู่ ๑๘ (บริเวณลำห้วยเหล็กไฟตอนบนจุดที่ ๕)	งบกลาง กรมส่งเสริมฯ	กองช่าง	๒ ธ.ค.๖๗	๘๐๕,๙๐๐	๗๗๙,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๒	โครงการก่อสร้างระบบประปาใต้ดินและระบบท่อส่งกระจายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค บ้านหนองแวง หมู่ ๙ หนองแวงคำ หมู่ ๑๙	งบกลาง กรมส่งเสริมฯ	กองช่าง	๒ ธ.ค.๖๗	๙,๙๙๐,๐๐๐	๙,๘๗๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง					๑๒,๙๕๐,๘๐๐	๑๒,๗๕๐,๔๔๐	

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ/โอน	งบประมาณที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการจัดงานต่าง ๆ	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	สำนักปลัดฯ	๑๖ ม.ค.๖๘	๕๐,๐๐๐	๔๙,๙๑๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	๑๕ พ.ย.๖๗	๑๗๐,๐๐๐	๑๖๑,๑๓๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการส่งเสริมประเพณีวันสำคัญทางศาสนา (วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	๑๐ ก.ค.๖๘	๗๐,๐๐๐	๖๙,๙๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โครงการสืบสานงานภูไทรำลึก	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	๖ เม.ย.๖๘	๖๐,๐๐๐	๔๗,๐๔๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านกุดตะกอบ หมู่ ๕ ในการดำเนินการประเพณีเลี้ยงผีหมอเหยา	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	๒๔ มี.ค.๖๘	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านกุดตะกอบ หมู่ ๕ ในการดำเนินงานบุญประเพณีข้าวเปลือก	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	๑ ก.พ.- ๓๑ พ.ค.๖๘	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านกุดตะกอบ หมู่ ๑๗ ในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีบุญประจำปี	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	๑ ก.พ.- ๓๑ พ.ค.๖๘	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านกุดพร้าว หมู่ ๗ ในการดำเนินงานบุญบั้งไฟประเพณีข้าวเปลือก	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	๑ ก.พ.- ๓๑ พ.ค.๖๘	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านขอนแก่น หมู่ ๘ ในการดำเนินงานบุญประเพณีข้าวเปลือก	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	๑ ก.พ.- ๓๑ พ.ค.๖๘	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดงสีชมพู หมู่ ๑๓ ในการดำเนินงานบุญประเพณีข้าวเปลือก(บุญกองข้าว)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	๑ ก.พ.- ๓๑ พ.ค.๖๘	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านตาโค่นไหม้ หมู่ ๑๘ ในการดำเนินงานบุญประเพณีบุญมหาชาติ (บุญผะเหวด)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	๑ ก.พ.- ๓๑ พ.ค.๖๘	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านธาตุ หมู่ ๓ ในการดำเนินงานบุญบั้งไฟล้าน นมัสการพระธาตุศรีมงคล	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	๑ ก.พ.- ๓๑ พ.ค.๖๘	๑๑๕,๐๐๐	๑๑๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโพหนอง หมู่ ๑๒ ในการดำเนินงานบุญประเพณีข้าวเปลือก(บุญกองข้าว)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	๑ ก.พ.- ๓๑ พ.ค.๖๘	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโพไหม้ หมู่ ๑๐ ในการดำเนินงานประเพณีเลี้ยงผีหมอเหยา	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	๑ ก.พ.- ๓๑ พ.ค.๖๘	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ/โอน	งบประมาณที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโพนไผ่ หมู่ ๑๐ ในการดำเนินงานบุญประเพณีข้าวเปลือก	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	๑ ก.พ.- ๓๑ พ.ค.๖๘	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านภูเฒะ หมู่ ๑๑ ในการดำเนินงานบุญประเพณีข้าวเปลือก	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	๑ ก.พ.- ๓๑ พ.ค.๖๘	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ ๙ ในการดำเนินงานบุญประเพณีข้าวเปลือก	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	๑ ก.พ.- ๓๑ พ.ค.๖๘	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านห้วยบาง หมู่ ๑๔ ในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีบุญประจำปี	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	๑ ก.พ.- ๓๑ พ.ค.๖๘	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเหล่า หมู่ ๖ ในการดำเนินงานโครงการจัดงานบุญประเพณี	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	๑ ก.พ.- ๓๑ พ.ค.๖๘	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว					๑,๔๑๕,๐๐๐	๙๔๓,๐๕๓	

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ/โอน	งบประมาณที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	๑๑ ม.ค.๖๘	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๙,๑๑๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดตะกาศ	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	๑๒๐,๐๐๐	๙๐,๙๗๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดพร้าว	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	๑๘๐,๐๐๐	๑๕๖,๕๘๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขอนแก่น	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	๑๔๐,๐๐๐	๑๓๒,๒๓๑	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนไผ่	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	๒๑๓,๒๕๗	๒๑๓,๒๕๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	๑๘๙,๒๗๐	๑๘๙,๒๗๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	๑๘๖,๐๕๘	๑๘๖,๐๕๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระธาตุศรีมงคล	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	๑๖๖,๖๘๖	๑๖๖,๖๘๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงศรีชมพู	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	๑๒๐,๐๐๐	๙๓,๕๘๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐	อุดหนุนโรงเรียนบ้านกุดตะกาศ ตามโครงการอาหารกลางวัน	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	๗๓๐,๐๐๐	๗๐๐,๗๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๑	อุดหนุนโรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว ตามโครงการอาหารกลางวัน	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	๕๐๐,๐๐๐	๔๑๐,๔๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๒	อุดหนุนโรงเรียนบ้านโพนไผ่ ตามโครงการอาหารกลางวัน	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	๔๙๐,๐๐๐	๔๒๖,๖๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๓	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองแวง ตามโครงการอาหารกลางวัน	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	๔๖๐,๐๐๐	๓๗๕,๓๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๔	อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยบาง ตามโครงการอาหารกลางวัน	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	๕๗๐,๐๐๐	๕๐๘,๘๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน (ต่อ)

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ/โอน	งบประมาณที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑๕	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเหล่าโพหนองฯ ตามโครงการอาหารกลางวัน	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	๖๑๐,๐๐๐	๕๔๕,๗๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๖	โครงการอาหารเสริม (นม) แก่ศพด.และโรงเรียนในเขตตำบลวาริชภูมิ	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	๑,๖๘๕,๐๐๐	๑,๒๑๐,๐๓๓.๓๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านธาตุ หมู่ ๓ ดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข (งานโครงการหมอพื้นบ้าน สืบสรณปัญญาชุมชน)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองสาธารณสุขฯ	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านห้วยบาง หมู่ ๔ ดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข(งานโครงการหมอพื้นบ้าน สืบสรณปัญญาชุมชน)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองสาธารณสุขฯ	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านกุดตะกอบ หมู่ ๕ ดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข(งานโครงการหมอพื้นบ้าน สืบสรณปัญญาชุมชน)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองสาธารณสุขฯ	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเหล่า หมู่ ๖ ดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองสาธารณสุขฯ	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านกุดพร้าว หมู่ ๗ ดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองสาธารณสุขฯ	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านขอนแก่น หมู่ ๘ ดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองสาธารณสุขฯ	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ ๙ ดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองสาธารณสุขฯ	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโพไม้ หมู่ ๑๐ ดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองสาธารณสุขฯ	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านภูฉะ หมู่ ๑๑ ดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองสาธารณสุขฯ	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโพหนอง หมู่ ๑๒ ดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองสาธารณสุขฯ	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ไม่ดำเนินการ
๒๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดงสีชมพู หมู่ ๑๓ ดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองสาธารณสุขฯ	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน (ต่อ)

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ/โอน	งบประมาณที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๒๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านห้วยบาง หมู่ ๑๔ ดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองสาธารณสุข	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดงน้อย หมู่ ๑๕ ดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองสาธารณสุข	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านกุดตะกาท่ง หมู่ ๑๗ ดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองสาธารณสุข	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านตาตโปนไม่ หมู่ ๑๘ ดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองสาธารณสุข	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองแวงคำ หมู่ ๑๙ ดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองสาธารณสุข	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านธาตุพัฒนา หมู่ ๒๐ ดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองสาธารณสุข	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๔	โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองสาธารณสุข	๑ ก.ค.๖๘-๓๐ ส.ค.๖๘	๒๐,๐๐๐	๙,๘๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๕	โครงการเดิน วิ่ง ปั่น สร้างสุขภาพ	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองสาธารณสุข	๑ พ.ค.-๓๑ ส.ค. ๖๗	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๖	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองสาธารณสุข	-	๔๘,๒๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๓๗	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในตำบลวาริชภูมิ	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองสวัสดิการสังคม	๑-๑๔ มี.ค. ๖๗	๑๗,๑๖๐,๐๐๐	๑๗,๐๖๗,๓๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๘	เบี้ยยังชีพผู้พิการในตำบลวาริชภูมิ	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองสวัสดิการสังคม	๒๑ ก.พ.๖๗	๗,๓๒๙,๒๖๐	๗,๑๐๓,๒๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๙	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในตำบลวาริชภูมิ	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองสวัสดิการสังคม	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	๒๕๐,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๐	โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองสวัสดิการสังคม	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน (ต่อ)

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ/โอน	งบประมาณที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๔๑	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น อ.วาริชภูมิ	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองสวัสดิการสังคม	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๒	โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน (การทำธงใยแมงมุม)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองสวัสดิการสังคม	๑๒ มิ.ย.๖๘	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๓	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองสวัสดิการสังคม	๖ เม.ย.๖๘	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๔	โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน (การแปรรูปอาหารจากกล้วย)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองสวัสดิการสังคม	๑๙ มิ.ย.๖๘	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๕	โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในตำบล จำนวน ๑ หลัง	งบ พมจ.สกลนคร	กองสวัสดิการสังคม	๓ มี.ค.๖๘	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๖	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	๔ มี.ค.๖๘-	๑๘๐,๐๐๐	๑๖๑,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๗	จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	๓ มี.ค.๖๘	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๘	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	สำนักปลัด งานป้องกันฯ	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	๓๐,๐๐๐	๑๒๘,๐๒๒	ดำเนินการแล้วเสร็จ

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน (ต่อ)

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ/โอน	งบประมาณที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๔๙	<p>โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในตำบลวาริชภูมิ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กลุ่มเลี้ยงสุกร บ้านเหล่า หมู่ที่ ๖ จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท - กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๙ จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท - กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย บ้านห้วยบาง หมู่ที่ ๔ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท - กลุ่มเลี้ยงสัตว์สุกร บ้านหนองแวงคำ หมู่ที่ ๑๙ จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท - กลุ่มเลี้ยงสุกร บ้านกุดตะกาบ หมู่ที่ ๕ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท - กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงปลา หมู่ที่ ๑๘ บ้านตาดโพนไผ่ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท - กลุ่มเลี้ยงโค บ้านโพนไผ่ ม.๑๐ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท - กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ บ้านกุดตะกาบ หมู่ที่ ๕ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท - กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นบ้าน บ้านเหล่า หมู่ที่ ๖ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท - กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง บ้านโพนไผ่ หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท - กลุ่มเลี้ยงสุกร บ้านโพนไผ่ หมู่ ๑๐ จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท - กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง บ้านตาดโพนไผ่ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท - กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไก่พื้นเมือง บ้านกุดพร้าว หมู่ที่ ๗ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท - กลุ่มเลี้ยงโคบ้านขอนแก่น ม.๘ ต.วาริชภูมิ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท - กลุ่มเลี้ยงปลาดุก บ้านกุดตะกาบทุ่ง ม.๑๗ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท - กลุ่มเลี้ยงตักแตน บ้านหนองแวง หมู่ ๙ จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท - กลุ่มเลี้ยงตักแตน บ้านหนองแวงคำ หมู่ ๑๙ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท - กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงกระบือ บ้านห้วยบาง ม.๑๔ จำนวน ๔๐,๐๐๐บาท - กลุ่มเลี้ยงสุกร บ้านโพนทอง หมู่ ๑๒ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท - กลุ่มเกษตรกรปลูกมันสำปะหลัง บ้านห้วยบาง หมู่ ๑๔ จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท - กลุ่มเลี้ยงโค บ้านดงน้อย ต.วาริชภูมิ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 	<p>เงินทุนหมุนเวียน เศรษฐกิจชุมชน</p>	<p>กองสวัสดิการ สังคม</p>	<p>๑ ต.ค.๖๗- ๓๐ ก.ย.๖๘</p>	<p>๑,๑๘๐,๐๐๐</p>	<p>๑,๑๘๐,๐๐๐</p>	<p>ดำเนินการ แล้วเสร็จ</p>
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน					๓๓,๔๗๗,๗๒๗	๓๒,๑๙๐,๖๐๕.๓๗	

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ/โอน	งบประมาณที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการ คลองสาย น้ำใส	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองช่าง	๑๗ ม.ค.๖๘	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการธนาคารและการตัดแยกขยะ	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองสาธารณสุข ฯ	-	๒๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					๑๒๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ/โอน	งบประมาณที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ทั้งในและต่างประเทศ	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๑๕-๒๐ มี.ค. ๖๘	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๖,๑๗๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๑๐ ก.ค.๖๘	๑๕,๐๐๐	๑๔,๙๑๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	สำนักปลัด	-	๑๕,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง อปท.ตามกฎหมายกำหนด	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๑-๑๔ มี.ค. ๖๘	๑๐,๐๐๐	๔๙,๘๗๕.๘๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวภายในหมู่บ้าน บ้านดงน้อย หมู่ที่ ๑๕	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองช่าง	๑๕ มี.ค.-๑๕ ก.ค.๖๘	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖	โครงการซ่อมแซมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	สำนักปลัด	-	๒๑,๖๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๗	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านกุดพร้าวหมู่ที่ ๗ (ถนนบริเวณสวนนายไพบูลย์ พงณา -สวนนายประวิทย์ แพงหอม)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองช่าง	-	๑๕,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๘	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองแวงหมู่ที่ ๙ (สายนานาชาติเฉลิมศักดิ์ งามงอน)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองช่าง	๑ ส.ค.- ๓๐ ก.ย.๖๘	๖๐,๐๐๐	๕๙,๗๖๐.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองแวงหมู่ที่ ๙ (สายนานาชาติ)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองช่าง	๑ ส.ค.- ๓๐ ก.ย.๖๘	๖๐,๐๐๐	๕๘,๕๐๗.๙๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโนนไผ่ หมู่ที่ ๑๐ (สายป่าช้า)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองช่าง	๑ ส.ค.- ๓๐ ก.ย.๖๘	๔๐,๐๐๐	๓๘,๒๗๘.๑๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๑	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านภูแฉะ หมู่ที่ ๑๑ (สายบ้านนางผ่องใส)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองช่าง	๑ ส.ค.- ๓๐ ก.ย.๖๘	๖๐,๐๐๐	๕๖,๗๕๔.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๒	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านดงสีชมพู หมู่ที่ ๑๓ (สายนายแสวง โคตรหลง)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองช่าง	๑ ส.ค.- ๓๐ ก.ย.๖๘	๓๐,๐๐๐	๒๗,๔๒๐.๓๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล (ต่อ)

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ/โอน	งบประมาณที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑๓	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านดงศรีชมภู (สายไปหนองทางวัว)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองช่าง	๑ ส.ค.- ๓๐ ก.ย.๖๘	๗๕,๐๐๐	๕๕,๖๔๑.๔๑	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๔	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านดงศรีชมภู (สายสวนตานะ)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองช่าง	๑ ส.ค.- ๓๐ ก.ย.๖๘	๔๐,๐๐๐	๒๗,๔๘๑.๙๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๕	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านห้วยบางหมู่ที่ ๑๔ (จุดที่ ๑ (สายบ้านห้วยบาง-บ้านเหล่า จุดที่ ๒ สายนายบิน จุดที่ ๓ นายวิบูลย์ ไตรยพันธ์)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองช่าง	๑ ส.ค.- ๓๐ ก.ย.๖๘	๖๐,๐๐๐	๕๒,๐๗๖.๓๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๖	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านห้วยบางหมู่ที่ ๑๔ (จุดนายสิริ เงินวิจิตรทองดี)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองช่าง	๑ ส.ค.- ๓๐ ก.ย.๖๘	๗๐,๐๐๐	๖๖,๖๐๐.๔๓	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๗	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านดงน้อย หมู่ที่ ๑๕ (สายริมคลองห้วยบางหลังบ้าน อ.นิสัย เหมะรุลิน)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองช่าง	๑ ส.ค.- ๓๐ ก.ย.๖๘	๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๒๙๘.๓๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๘	โครงการก่อสร้างรั้วคาวบอย ๒ ชั้นสำเร็จรูป บ้านห้วยบาง หมู่ที่ ๑๔(บริเวณหนองหัวช้าง)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองช่าง	๒๔ มิ.ย.๖๘-๘ ก.ค.๖๘	๑๘๐,๐๐๐	๑๗๙,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๙	โครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ บ้านธาตุพัฒนา หมู่ที่ ๒๐	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองช่าง	๒๔ มิ.ย.๖๘-๘ ก.ค.๖๘	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๐	โครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ บ้านเหล่า หมู่ที่ ๖ (บริเวณศาลาอเนกประสงค์)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองช่าง	๒๔ มิ.ย.๖๘-๘ ก.ค.๖๘	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๑	โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ บ้านตาตโปนไผ่ หมู่ที่ ๑๘	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองช่าง	๒๔ มิ.ย.๖๘-๘ ก.ค.๖๘	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๒	โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ บ้านโพหนอง หมู่ที่ ๑๒ (บริเวณหนองคำลี)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองช่าง	๒๔ มิ.ย.๖๘-๘ ก.ค.๖๘	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดตะกาบ หมู่ที่ ๕ (ถนนสายบ้านนางวาสนา วงค์ตระล้า-ไปเกาะ)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองช่าง	๑ ส.ค.- ๓๐ ก.ย.๖๘	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดตะกาบทุ่ง หมู่ที่ ๑๗ (สายข้างโรงเรียนบ้านกุดตะกาบ)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองช่าง	๑ ส.ค.- ๓๐ ก.ย.๖๘	๒๗๑,๐๐๐	๒๖๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล (ต่อ)

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ/โอน	งบประมาณที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดพร้าว หมู่ที่ ๗ (สายข้างบ้านนายประวิณ เหมะธูลินต่อจากงบเดิมปี ๒๕๖๗)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองช่าง	๑ ส.ค.- ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดพร้าว หมู่ที่ ๗ (สายหน้าบ้านนายนครสวรรค์ ศรีพรหมษา)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองช่าง	๑ ส.ค.- ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑๑๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงสีชมพู หมู่ที่ ๑๓ (ถนนสายหน้าโรงพยาบาลวาริชภูมิ)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองช่าง	๓๐ มี.ค.๖๘-๓๐ พ.ค.๖๘	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงสีชมพู หมู่ที่ ๑๓ (ถนนสายข้างโรงพยาบาลวาริชภูมิต่อจากงบเดิม)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองช่าง	๓๐ มี.ค.๖๘-๓๐ พ.ค.๖๘	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านตาดโพนไผ่ หมู่ที่ ๑๘ คุ่มใหม่ (ถนนสายวัดป่าภูน้อยต่อจากงบเดิม)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองช่าง	๒๒ มี.ค.๖๘-๒๑ พ.ค.๖๘	๙๘,๐๐๐	๙๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านตาดโพนไผ่ หมู่ที่ ๑๘ (ถนนสายไปป่าช้า)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองช่าง	๒๕ เม.ย..๖๘-๒๑ ก.ค.๖๘	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านธาตุพัฒนา หมู่ที่ ๒๐ (ถนนสายนางเกษร-ถนนน้ำประปาต่อจากงบเดิมปี ๒๕๖๗)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองช่าง	๒๒ มี.ค.๖๘-๒๑ พ.ค.๖๘	๒๖๕,๕๐๐	๒๖๕,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนทอง หมู่ที่ ๑๒ (ถนนสายไปหนองลุมพุกต่อจากงบเดิมปี ๒๕๖๗)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองช่าง	๒๒ มี.ค.๖๘-๒๑ พ.ค.๖๘	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนไผ่ หมู่ที่ ๑๐ (ถนนสายไปป่าช้า)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองช่าง	๒๒ มี.ค.๖๘-๒๑ พ.ค.๖๘	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนไผ่ หมู่ที่ ๑๐ (ถนนสายหน้าบ้านนายวันดี เหล่าขันดี-บ้านนายทักษิณ พจนา)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองช่าง	๒๒ มี.ค.๖๘-๒๑ พ.ค.๖๘	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๙,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านภูแฉะ หมู่ที่ ๑๑ (ถนนสายนางลัดดาวัลย์ วารีย์-บ้านนายอาคม สอนไชยา)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองช่าง	๒๒ มี.ค.๖๘-๒๑ พ.ค.๖๘	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล (ต่อ)

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ/โอน	งบประมาณที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวงคำ หมู่ที่ ๑๙ (ซอยข้างบ้านนางจันทิ ศรีละวัน)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองช่าง	๑ ก.ค.๖๘-๒ก.ย.๖๘	๑๕๔,๐๐๐	๑๕๓,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวงคำ หมู่ที่ ๑๙ (สายข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อจากงบเดิมปี ๒๕๖๗)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองช่าง	๒๒ มี.ค.๖๘-๒๑ พ.ค.๖๘	๑๐๙,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวงคำ หมู่ที่ ๑๙ (สายข้างบ้านนายสนอง ศรีระวรรณ)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองช่าง	๒๒ มี.ค.๖๘-๒๑ พ.ค.๖๘	๘๕,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยบาง หมู่ที่ ๑๔ (สายห้วยน้ำเค็ม)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองช่าง	๒๒ มี.ค.๖๘-๒๑ พ.ค.๖๘	๑๕๙,๐๐๐	๑๕๙,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยบาง หมู่ที่ ๔ (สายข้างบ้านนายพนม แก้วคำแสน)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองช่าง	๒๒ มี.ค.๖๘-๒๑ พ.ค.๖๘	๑๐๓,๐๐๐	๑๐๒,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนดินคู้ห้วยน้ำเค็ม บ้านเหล่า หมู่ที่ ๖ (ถนนสายนายนายจันทิ เมืองซอง-นางจอรติ ราชคำ)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองช่าง	๒๒ มี.ค.๖๘-๒๑ พ.ค.๖๘	๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๒	โครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่า หมู่ที่ ๖ (บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองช่าง	๒๒ มี.ค.๖๘-๒๑ พ.ค.๖๘	๖๘,๐๐๐	๖๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก สำเร็จรูป บ้านกุดพร้าว หมู่ที่ ๗ (สายหน้าบ้านนายสุดสาคร งามนาสี-ถนนสายกุดพร้าว-ภูแฉะ)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองช่าง	๒๒ มี.ค.๖๘-๒๑ พ.ค.๖๘	๑๖๔,๐๐๐	๑๖๓,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก สำเร็จรูป บ้านขอนแก่น หมู่ที่ ๘ (สายหน้าบ้านนายทอง วงศ์มุก)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองช่าง	๒๒ มี.ค.๖๘-๒๑ พ.ค.๖๘	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก สำเร็จรูป บ้านดงน้อย หมู่ที่ ๑๕ (สายหน้าอ.นิรมล ศรีพรหมษา ต่อจากงบเดิม)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองช่าง	๒๒ มี.ค.๖๘-๒๑ พ.ค.๖๘	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก สำเร็จรูป บ้านดงสีชมพู หมู่ที่ ๑๓ (สายบ้านนางสุวรรณหงส์-บ้านนายสุรศักดิ์ บุญรักษา)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองช่าง	๒๒ มี.ค.๖๘-๒๑ พ.ค.๖๘	๙๕,๐๐๐	๙๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก สำเร็จรูป บ้านธาตุ หมู่ที่ ๓ (สายบ้านผู้ช่วยเกียรติศักดิ์ มีพรหม)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองช่าง	๒๒ มี.ค.๖๘-๒๑ พ.ค.๖๘	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล (ต่อ)

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ/โอน	งบประมาณที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๔๘	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก สำเร็จรูป บ้านโพโนไผ่ หมู่ที่ ๑๐ (สายหน้าบ้านนางกัลยา ชั้นละ)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองช่าง	๒๒ มี.ค.๖๘-๒๑ พ.ค.๖๘	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๙	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก สำเร็จรูป บ้านภูแฉะ หมู่ที่ ๑๑ (สายหน้าบ้านนายลำ สอนไชยา)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๙	กองช่าง	๒๒ มี.ค.๖๘-๒๑ พ.ค.๖๘	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๐	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก สำเร็จรูป บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๙ (สายหน้าบ้านนางสำราญ ปากติ)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองช่าง	๒๒ มี.ค.๖๘-๒๑ พ.ค.๖๘	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๑	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก สำเร็จรูป บ้านหนองแวงคำ หมู่ที่ ๑๙ (สายหน้าบ้านนางวิไล เขต สุภา)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองช่าง	๒๒ มี.ค.๖๘-๒๑ พ.ค.๖๘	๑๐๖,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๒	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก สำเร็จรูป บ้านห้วยบาง หมู่ที่ ๑๔ (สายหน้าบ้านนางบันทม-บ้าน นางอุบล สุทธิอาจ)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองช่าง	๑ ธ.ค.๖๗-๓๐ ม.ค.๖๘	๑๘๕,๐๐๐	๑๘๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๓	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก สำเร็จรูป บ้านห้วยบาง หมู่ที่ ๔ (สายข้างวัดต่อจากงบเดิม)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองช่าง	๑ ธ.ค.๖๗-๓๐ ม.ค.๖๘	๑๑๖,๐๐๐	๑๑๖,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๔	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก สำเร็จรูป บ้านขอนแก่น หมู่ที่ ๘ (สายบ้านอ.ศรีน แสงเทพ-หน้า บ้านนายศรีสุพรรณ อุปสรรค)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองช่าง	๑๐ ก.พ.๖๘-๙ เม.ย.๖๘	๒๖๕,๐๐๐	๒๖๔,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๕	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่า หมู่ที่ ๖ (บริเวณรอบเมรุ)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองช่าง	๑ ธ.ค.๖๗-๓๐ ม.ค.๖๘	๑๓๗,๐๐๐	๑๓๖,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๖	โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดตะกาบ หมู่ที่ ๕ (ถนนสายหน้าร้านสะดวกซื้อ-วัดป่าต่อจาก งบเดิมปี ๒๕๖๗)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองช่าง	๑ ธ.ค.๖๗-๓๐ ม.ค.๖๘	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๗	โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดตะกาบทุ่ง หมู่ที่ ๑๗ (ถนนสายคุ้มคำบ่อนต่อจากงบเดิมปี ๒๕๖๗)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองช่าง	๑๐ ก.พ.๖๘-๙ เม.ย.๖๘	๒๐๔,๐๐๐	๒๐๓,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๘	โครงการจ้างเหมารถเกรดเดอร์เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนน	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองช่าง	-	๕๐๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล (ต่อ)

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ/โอน	งบประมาณที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๕๙	โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ถนนลาดยาง ถนนแอสฟัลติกส์,ถนนลูกรังในเขตตำบลวาริชภูมิ	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองช่าง	๒๗ มี.ค.๖๘	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านกุดพร้าว หมู่ที่ ๗ (ถนนภายในหมู่บ้าน)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองช่าง	๑๘ เม.ย.๖๘-๑๐ มิ.ย.๖๘	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านตาดโพนไผ่ หมู่ที่ ๑๘ (ถนนสี่แยกคอกควายซอยนายประทีน สุริพัฒน์)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองช่าง	๑-มิ.ย.-๑๔ ก.ค. ๖๘	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านตาดโพนไผ่ หมู่ที่ ๑๘ (ถนนบ้านนางประดิษฐ์-ภูคินแดง)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองช่าง	๑-มิ.ย.-๑๔ ก.ค. ๖๘	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านธาตุพัฒนา หมู่ที่ ๒๐ (ถนนสายจากน้ำประปา-คุ่มทำน้ำประปา)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองช่าง	๑-มิ.ย.-๑๔ ก.ค. ๖๘	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านธาตุพัฒนา หมู่ที่ ๒๐ (ถนนสายจากประปา - เชื่อน้ำอูน ห้วยเหล็กไฟเก่า)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองช่าง	๑-มิ.ย.-๑๔ ก.ค. ๖๘	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านธาตุพัฒนา หมู่ที่ ๒๐ (ถนนสายป่าช้าเก่า - หนองแบน)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองช่าง	๑-มิ.ย.-๑๔ ก.ค. ๖๘	๘๐,๐๐๐	๗๙,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโพนทอง หมู่ที่ ๑๒ (สายไปหนองลุมพุก)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองช่าง	๓๐ ก.ย.๖๘	๑๐๒,๐๐๐	๑๐๑,๕๐๐	กั้นเงินรอดำเนินการ
๖๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโพนไผ่ หมู่ที่ ๑๐ (ถนนสายไปภูอ่างสอ)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองช่าง	๑-มิ.ย.-๑๔ ก.ค. ๖๘	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโพนไผ่ หมู่ที่ ๑๐ (สายภายในหมู่บ้าน)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองช่าง	๑-มิ.ย.-๑๔ ก.ค. ๖๘	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโพนไผ่ หมู่ที่ ๑๐ (สายหนองอึ่ง - หนองกอไผ่)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองช่าง	๑-มิ.ย.-๑๔ ก.ค. ๖๘	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านภูแฉะ หมู่ที่ ๑๑ (สายภายในหมู่บ้าน)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองช่าง	๑-มิ.ย.-๑๔ ก.ค. ๖๘	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๙ (ถนนสายไปหลุมหิน ตาดพุดธา)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองช่าง	๑-มิ.ย.-๑๔ ก.ค. ๖๘	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๙ (สายคำไม้โตน)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองช่าง	๑-มิ.ย.-๑๔ ก.ค. ๖๘	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล (ต่อ)

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ/โอน	งบประมาณที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๗๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๙ (สายหนองโพน)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองช่าง	๑-มิ.ย.-๑๔ ก.ค. ๖๘	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านห้วยบาง หมู่ที่ ๑๔ (ถนนภายในหมู่บ้าน)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองช่าง	๑-มิ.ย.-๑๔ ก.ค. ๖๘	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านห้วยบาง หมู่ที่ ๑๔ (สายข้างบ้านนายพนม แก้วคำแสน)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองช่าง	๑-มิ.ย.-๑๔ ก.ค. ๖๘	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๙ - บ้านกุดตะกาท่ง หมู่ที่ ๑๗ (ถนนสายบ้านหนองแวง หมู่ที่ ๙ - บ้านกุดตะกาท่ง)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองช่าง	๑-มิ.ย.-๑๔ ก.ค. ๖๘	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านธาตุ หมู่ที่ ๓ (ถนนเส้นรอบป่าช้าเก่า)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองช่าง	๑-มิ.ย.-๑๔ ก.ค. ๖๘	๕๐,๐๐๐	๔๙,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านธาตุ หมู่ที่ ๓ (ถนนสายบ้านธาตุ - บ้านนาบ่อ)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองช่าง	๑-มิ.ย.-๑๔ ก.ค. ๖๘	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวางท่อลอดถนน บ้านดงสีชมพู หมู่ที่ ๑๓ (ถนนรอบหนองไข่นุ่น)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองช่าง	๑-มิ.ย.-๑๔ ก.ค. ๖๘	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘๐	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บ้านดงสีชมพู หมู่ที่ ๑๓ (บริเวณโรงปุ๋ย)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองช่าง	๑-มิ.ย.-๑๔ ก.ค. ๖๘	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘๑	โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านกุดพร้าว หมู่ที่ ๗ (บริเวณสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองช่าง	๑-มิ.ย.-๑๔ ก.ค. ๖๘	๑๑๑,๐๐๐	๑๑๐,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘๒	โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นรอบหมู่บ้าน บ้านธาตุหมู่ที่ ๓ (สายหน้าบ้านนายภูมิ อินทรพาณิชย์)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘	กองช่าง	๑-มิ.ย.-๑๔ ก.ค. ๖๘	๑๗๔,๕๐๐	๑๗๓,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวางท่อลอดถนน บ้านกุดพร้าวหมู่ที่ ๗ (ถนนสายโคกคำบงจุดข้ามห้วยคำแคน ดัดสวนไม้สักครูประมง อินทรพาณิชย์)	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘	กองช่าง	๑-มิ.ย.-๑๔ ก.ค. ๖๘	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวางท่อลอดถนน บ้านกุดพร้าว หมู่ที่ ๗ (ถนนสายสวนครุमानิตย์ บุญรักษา)	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘	กองช่าง	๑-มิ.ย.-๑๔ ก.ค. ๖๘	๔๑,๐๐๐	๔๑,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวางท่อลอดถนน บ้านตาตโปนไผ่ หมู่ที่ ๑๘ (ถนนสายตาตห้วยเป็ก จุดสวนครุครองศักดิ์ ศรีระวรรณ)	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ เมื่อวันที่ ๑ เม.ย. ๖๘	กองช่าง	๑-มิ.ย.-๑๔ ก.ค. ๖๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล (ต่อ)

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ/โอน	งบประมาณที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๘๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวางท่อลอดถนน บ้านตาดโพน หมู่ที่ ๑๘ (ถนนสายสามแยกขึ้นภูไม้เปราะ	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ เมื่อวันที่ ๑ เม.ย. ๖๘	กองช่าง	๑-มิ.ย.-๑๔ ก.ค. ๖๘	๓๙,๐๐๐	๓๙,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวางท่อลอดถนน บ้านตาดโพน หมู่ที่ ๑๘ (ถนนสายลำห้วยไร่จูดนานายประกาศ พิมมา)	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ เมื่อวันที่ ๑ เม.ย. ๖๘	กองช่าง	๑-มิ.ย.-๑๔ ก.ค. ๖๘	๓๑,๐๐๐	๓๑,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวางท่อลอดถนน บ้านตาดโพน หมู่ที่ ๑๘ (ถนนสายนานายตรงสิน สุริพัฒน์)	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ เมื่อวันที่ ๑ เม.ย. ๖๘	กองช่าง	๑-มิ.ย.-๑๔ ก.ค. ๖๘	๕๑,๐๐๐	๕๑,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวางท่อลอดถนน บ้านธาตุพัฒนา หมู่ที่ ๒๐(ถนนสายห้วยเหล็กไฟ)	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ เมื่อวันที่ ๑ เม.ย. ๖๘	กองช่าง	๑-มิ.ย.-๑๔ ก.ค. ๖๘	๒๙,๐๐๐	๒๙,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวางท่อลอดถนน บ้านโพนทอง หมู่ที่ ๑๒ (ทางน้ำเข้า บริเวณหนองโจด)	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ เมื่อวันที่ ๑ เม.ย. ๖๘	กองช่าง	-	๔๑,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๙๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวางท่อลอดถนน บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๙ (ถนนสายลำห้วยบาง จูดนางงประพิศ ไชยบุบผา)	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ เมื่อวันที่ ๑ เม.ย. ๖๘	กองช่าง	๑-มิ.ย.-๑๔ ก.ค. ๖๘	๑๓,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวางท่อลอดถนน บ้านห้วยบาง หมู่ที่ ๑๔ (ถนนสายห้วยน้ำเค็มจูดนานายเกษม นันทราช)	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ เมื่อวันที่ ๑ เม.ย. ๖๘	กองช่าง	๑-มิ.ย.-๑๔ ก.ค. ๖๘	๘๕,๐๐๐	๘๔,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่ที่ บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๙ - บ้านเหล่า หมู่ที่ ๖ - บ้านขอนแก่น หมู่ที่ ๘ พร้อมติดตั้งชุดโคมไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน	งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๖๘	กองช่าง	๓๐ ก.ย.๖๘	๙,๗๖๕,๙๐๐	๙,๗๖๕,๙๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙๔	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหนองหญ้าปล้อง บ้านกุดตะกาบทุ่ง หมู่ที่ ๑๗	งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๖๘	กองช่าง	๓๐ ก.ย.๖๘	๙,๙๓๐,๐๐๐	๙,๙๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล					๒๙,๔๗๒,๔๐๐	๒๘,๘๑๘,๖๗๕.๙๔	
รวมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา					๗๗,๓๙๐,๙๒๗	๗๔,๘๐๒,๒๗๔.๓๑	

ส่วนที่ ๓

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

๑. ปัญหาอุปสรรค

ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ประกอบด้วย

๑) ปัญหาสาธารณภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ ภัยแล้ง วาตภัย น้ำท่วม อัคคีภัย ที่เกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

๒) ปัญหาโรคระบาดต่าง ๆ ที่เกิดจากคน เกิดจากสัตว์ ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิตประชาชน และสัตว์ต่าง ๆ ในตำบล ซึ่งได้แก่ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โรคไข้หวัดใหญ่ โรคมือเท้า ปาก ที่เกิดขึ้นกับเด็ก ๆ ในศูนย์พัฒนาเด็ก โรคลัมปีสกิน โรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็นโรคระบาดต่าง ๆ เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการทำงานเป็นอย่างมา

๓) ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย ประชาชนในตำบลยังมีคนรายได้น้อย มีหนี้สินเยอะ ไม่เพียงพอในการดำรงชีวิต ค่าครองชีพสูง พืชผลทางการเกษตรราคาตกต่ำ ทำให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไม่เต็มที่เท่าที่ควร เนื่องจากต้องใช้เวลาในการประกอบอาชีพเพื่อให้เพียงพอแก่การดำรงชีวิตในครัวเรือน

๔) ปัญหาระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย และมีระเบียบกฎเกณฑ์มากเกินไป ทำให้ขาดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน

๕) ปัญหางบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ไม่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของพี่น้องประชาชน ทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่

๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๒.๑ ผลกระทบนำไปสู่ออนาคต

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน..... ๑๗๙.....โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ๗๗,๔๓๕,๙๒๗.....บาท

๒.๒ ข้อสังเกต

๒.๒.๑ พบว่า สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการและสังคม กองส่งเสริมการเกษตรขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ยังไม่เห็นความสำคัญในการนำข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน หรือการแสวงหาและบันทึกรายละเอียดของข้อมูลพื้นฐานเพื่อนำไปเป็นเครื่องมือในการวางแผนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นทั้งในเชิงยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เห็นได้จากข้อมูลตามโครงสร้างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ๓ ส่วน (ไม่นับส่วนที่ ๔ การติดตามและประเมินผล) ข้อมูลศึกษาเชิงปริมาณเปรียบเทียบตามรายการของแผนพัฒนาท้องถิ่นสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน คะแนนที่ได้ในภาพรวม จำนวนคะแนนค่าเฉลี่ยที่มีข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นมีคะแนนอยู่ที่ร้อยละ ๙๒.๐๐

๒.๒.๒ พบว่า กองการศึกษา ให้ความสำคัญกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน น้อยที่สุด เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา ข้อมูลนักเรียน รวมถึงแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิเพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

๒.๒.๓ พบว่า กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีการลงข้อมูลเบื้องต้นแต่ไม่มีรายละเอียด ข้อมูลสาธารณสุขในพื้นที่มีโรงพยาบาลประจำอำเภอ จำนวน ๑ แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๒ แห่ง แต่ไม่มีรายละเอียดที่สำคัญสำหรับประชาชนเพื่อให้เข้าถึงโรงพยาบาลได้ ไม่สามารถบ่งบอกถึงความสำคัญของโรงพยาบาลในพื้นที่ได้ เช่น มีความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคด้านใด จะเดินทางไปโรงพยาบาลได้อย่างไร จุดศูนย์กลางที่จะเดินทางไปโรงพยาบาลหรือหมายเลขโทรศัพท์ ฯลฯ ไม่ได้ระบุข้อมูลเพื่อประโยชน์กับประชาชนในท้องถิ่น

๒.๒.๔ พบว่า กองช่าง ไม่แสดงให้เห็นข้อมูลในเชิงประจักษ์ในการสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไขในแผนพัฒนาท้องถิ่นและในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งจะทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิมีโอกาสในการตัดสินใจผิดพลาดในการจัดทำโครงการเพื่อการบริการสาธารณะ ซึ่งใช้งบประมาณของ องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิและการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อันจะนำไปสู่ความล้มเหลวในการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต และข้อมูลพื้นฐานจำนวนถนน แหล่งน้ำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิไม่ชัดเจน

๒.๒.๕ ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ พบว่า ไม่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค อันประกอบด้วย แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ ให้เกิดความชัดเจนในความเชื่อมโยงและมีความสัมพันธ์กันเท่าที่ควร

๒.๒.๖ จากข้อมูล พบว่า มีการดำเนินการการใช้กรอบการวิเคราะห์ ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend หรือกรอบการวิเคราะห์อื่น ๆ แต่ไม่เป็นปัจจุบันไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยกรอบการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเท่าที่ควร

๒.๒.๗ มีการลงข้อมูลเพื่อประกอบกับความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิและการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้องไม่สอดคล้องเท่าที่ควรกับโครงการกิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อจัดทำบริการสาธารณะเท่าที่ควร

๒.๒.๘ การลงรายละเอียดในเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจในการลงรายละเอียด เช่น โครงการฝึกอบรมทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ลงรายละเอียดเป้าหมายว่า “อปพร.ในตำบล” รายการที่ลงดังกล่าวไม่สามารถจำเพาะเจาะจงลงได้ว่าจะนำไปสู่การตั้งงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างไร งบประมาณเท่าใด ดำเนินการที่ใด ฯลฯ

๒.๓ ข้อเสนอแนะ

๒.๓.๑ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เมื่อประกาศใช้แล้ว มีการประกาศใช้แผนเป็นการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น ควรแจ้งสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ได้ทราบทุกครั้ง แม้ว่าจะไม่ใช่โครงการหรือเป็นเรื่องงานภารกิจของสำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการและสังคม กองส่งเสริมการเกษตรขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ และฝ่ายนั้น ๆ ก็ตาม

๒.๓.๒ การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละครั้งนั้น ควรเน้นบทบาทของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่ใช่การตีกรอบเพียงแต่ว่าครบบตามสัดส่วนที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด หรือตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิประกาศกำหนดไว้เท่านั้น เพราะนั้นเป็นเพียงพื้นฐานการกำหนดให้มีส่วนร่วมของประชาชนเท่านั้นเอง

๒.๓.๓ สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการ และสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ และฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมากกว่านี้ และให้ความสำคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิด้วย

๒.๓.๔ การจัดทำ/การเพิ่มเติม/การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ทุกครั้ง สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการลงข้อมูลให้ครบถูกต้องตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด พร้อมทั้งอธิบายเหตุและผลในการดำเนินการด้วย และเขียนรายละเอียดลงในเค้าโครงการเขียนโครงการให้ครบถ้วนถูกต้องด้วย

๒.๓.๕ นายองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ควรกำชับหรือมีบทลงโทษข้าราชการหรือผู้บังคับบัญชาในระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ที่ไม่ดำเนินการจัดทำข้อมูล ส่งข้อมูล รายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถูกต้องลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพราะทำให้การพัฒนาท้องถิ่นล่าช้าและเกิดความผิดพลาดได้

๒.๓.๖ สำหรับครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่ไม่ได้เขียนเป็นโครงการนั้นข้าราชการหรือสำนัก/กอง/ฝ่ายที่รับผิดชอบ หรือหน่วยงานรับผิดชอบหลักต้องลงรายละเอียดคุณลักษณะให้ครบถูกต้องหรืออาจแสดงที่มาของครุภัณฑ์หรือวัสดุตั้งกล่าวให้ชัดเจน

๒.๓.๗ การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิในปีหนึ่ง ๆ ไม่ควรเกิน ๔ ครั้ง โดยให้เพิ่มเติมได้ไตรมาสและ ๑ ครั้ง เว้นแต่มีเหตุจำเป็นจริง ๆ ที่จะต้องนำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายหรือการขอรับเงินอุดหนุนจากส่วนราชการอื่น ๆ

๒.๓.๘ กรณีจะเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมินั้น ควรพิจารณาดำเนินการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ มาดำเนินการให้หมดหรือครบถ้วนก่อน จึงดำเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๓.๙ การขอรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สมาคม มูลนิธิต่าง ๆ นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิควรแจ้งหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ให้หน่วยงานที่จะขอรับเงินอุดหนุนให้ทราบถึงระเบียบที่กำหนดไว้ และข้าราชการที่รับผิดชอบหรือสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ หน่วยงานรับผิดชอบหลักหรือเป็นหน่วยเจ้าภาพรับผิดชอบให้เงินอุดหนุนนั้นจะต้องมีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลของโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับเงินอุดหนุนไปด้วย ทั้งก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และภายหลังดำเนินการ

กล่าวโดยสรุปในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิซึ่งอาจเป็นการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) การดำเนินการนั้นจะต้องอยู่ภายใต้พื้นฐานความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิทั้งหมด และการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียได้เข้าใจในบทบาท หน้าที่ของการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และประการสำคัญนั้นเมื่อมีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ก็ควรจะนำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ทั้งนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายควรต้องมีความสัมพันธ์กัน มีความสอดคล้องกัน

แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือสำคัญในการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดไว้ในข้อ ๒๒ ว่า “ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่ายและให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ” และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม๒๕ กำหนดว่า “ให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น” ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมินำไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่าย เพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ดังนั้น นายกองค้การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ หน่วยงานภายในได้แก่สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการและสังคม กองส่งเสริมการเกษตร และฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ จึงควรให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิตลอดไป
