



รายงานผลการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ
ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๒-๙๗๓๗๖๙

คำนำ

การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยยึดถือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พงศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงรายละเอียดแผนงาน โครงการ พัฒนา และกิจกรรมที่จะดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ลักษณะเป็นการรวบรวม แผนงาน/โครงการ ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ในปีงบประมาณนั้น เพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ในปีงบประมาณนั้น เพื่อให้ทราบ ถึงกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ที่ดำเนินการ และเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการบริหารงานของผู้บริหารในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจะเป็น ประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป ให้ได้รับทราบถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนา / กิจกรรม ที่จะดำเนินการเพิ่มเติมในเขตพื้นที่ตำบลวาริชภูมิ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ มีโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการจริง จำนวน ๑๕๖ โครงการ แยกเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณ - โครงการ โครงการที่ไม่ได้ใช้งบประมาณ จำนวน ๑ โครงการ โครงการที่ได้รับงบประมาณจากหน่วยงานอื่นดำเนินการในเขตพื้นที่ ๑ โครงการ ซึ่งในการดำเนินการ ตามแผนการดำเนินงานนี้ จะมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ เป็นผู้ติดตามและประเมินผล เพื่อนำข้อบกพร่อง ที่เกิดขึ้นมาปรับปรุงกระบวนการทำงานต่อไป

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
➤ ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ	๑
➤ วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลโครงการ	๑
➤ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลโครงการ	๒
➤ ประโยชน์การติดตามและประเมินผลโครงการ	๓
ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม	๕
➤ บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ	๕
➤ บัญชีโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑	๖
➤ บัญชีโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒	๗
➤ บัญชีโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๓	๙
➤ บัญชีโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๔	๑๐
➤ บัญชีโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๕	๑๑
ส่วนที่ ๓ ปัญหา /อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	๒๐

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลวาชภูมิประกาศใช้ ประกอบด้วยการจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปี การใช้จ่ายเงินสะสมหรือการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม การใช้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ หรือเงินอื่นใดที่องค์การบริหารส่วนตำบลลวาชภูมิใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลวาชภูมิ

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกันแต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสมจะช่วยให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลวาชภูมิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลวาชภูมิ หรือพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้มีส่วนได้เสียในตำบลลวาชภูมิ สามารถสามารถกำกับดูแล ทบทวนและพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจ หน้าที่และอำนาจตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลโครงการ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาท้องถิ่นหรือศึกษาาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๒.๑ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลวาชภูมิ และการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างหนึ่งที่จะช่วยตอบสนองภารกิจตามหน้าที่และอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบลลวาชภูมิ รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๒.๒ เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๒.๓ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ หรือการยกเลิกโครงการกิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ ทั้งที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลลวาชภูมิ

๒.๔ เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลลวาชภูมิทั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี การใช้จ่ายเงินสะสมหรือการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม การใช้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ หรือเงินอื่นใดที่องค์การบริหารส่วนตำบลลวาชภูมิใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลวาชภูมิ

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลโครงการ

๓.๑ หลักการสำคัญ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิได้รับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วให้ตรวจสอบและมีความเห็น แล้วจัดทำเป็นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันลงนามประกาศหรือนับแต่วันให้ความเห็นดังกล่าวภายในเดือนธันวาคม

๓.๒ การดำเนินการของสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ

๓.๒.๑ “การจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น” มีขั้นตอนการดำเนินการโดยสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิที่มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อยกร่างการจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ

๓.๒.๒ ในทางปฏิบัติให้เป็นหน้าที่ของสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินการยกร่างการจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการลงข้อมูลเพื่อส่งให้สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ที่มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการ

๓.๓ ขั้นตอนการติดตามและการรายงานผลโครงการ

๓.๓.๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมเพื่อกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามข้อ ๒๙ (๑) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต้องกำหนดแนวทาง วิธีการ แบบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล เทคนิคหรือการวิเคราะห์ที่จะต้องนำมาใช้ตามความเหมาะสมของพื้นที่

๓.๓.๒ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ แจ้งมติที่ประชุมรายละเอียดและแนวทางปฏิบัติตาม ๓.๓.๑ ให้สำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิได้ทราบและปฏิบัติ พร้อมกำหนดวันดำเนินการหรือลงข้อมูลแล้วจัดส่งให้กับสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิเพื่อสรุปประมวลผล ยกร่างเป็นรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ

๓.๓.๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามข้อ ๒๙ (๒) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยประชุมเพื่อพิจารณาตรวจสอบข้อมูล รายละเอียดตามยกร่างรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิยกร่างมาจัดทำหรือรวบรวมส่งให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา และกำหนดให้มีการออกติดตามโครงการ กิจกรรมงานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ ที่ดำเนินการในพื้นที่จริง

๓.๓.๔ เมื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้รายงานผลและเสนอความเห็นและดำเนินการตาม ๓.๔.๓ แล้ว ประธานคณะกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องและส่งให้สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิได้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งแล้วจัดทำประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิเพื่อให้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิลงนามประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.๓.๕ ก่อนลงนามประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ได้ตรวจสอบและมีความเห็นในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วจึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓.๓.๖ เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิได้ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ได้ปิดประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และลงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๓.๓.๗ เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิได้ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ได้แจ้งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องได้ทราบ รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิได้ทราบด้วย

๔. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลโครงการ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิมีประโยชน์ที่สำคัญคือการนำไปใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือการนำไปใช้สำหรับวางแผน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิจึงแยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้

๔.๑ ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือจัดทำกิจกรรมสาธารณะซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

๔.๒ ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มีปัญหาและไม่มีปัญหาให้สามารถแก้ไขได้ตรงเป้าหมายอย่างทันทั่วทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๔.๓ ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่า ไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔.๔ สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๔.๕ กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้จัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการมีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๔.๖ ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิแต่ละคน แต่ละสำนักงาน หน่วยงานต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายการพัฒนาของเทศบาลตำบล บ้านบัวเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ

๔.๗ เป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบว่า “วิสัยทัศน์” ขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิที่กำหนดไว้นั้นได้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ หรือบรรลุผลตามเป้าหมายมากน้อยเพียงใด และมีความสอดคล้องกับการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุผลสำเร็จ

๔.๘ ทำให้เห็นภาพรวมในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ชัยภูมิ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ

ส่วนที่ ๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รายละเอียดโครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ/ลงนามสัญญา/กันเงินยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน/ไม่ได้ดำเนินการ

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ/โอน	งบประมาณที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลวาริชภูมิ	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองส่งเสริมการเกษตร	๑๖-๑๗ มี.ค.๖๖	๓๐,๐๐๐	๒๗,๔๙๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลวาริชภูมิ	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองส่งเสริมการเกษตร	๒๔ - ๒๕ ส.ค. ๖๖	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการซ่อมแซมลำห้วยและฝายน้ำล้น ฝายแม้ว (ฝายมีชีวิต)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองช่าง	๑๑-๑๘ พ.ค. ๒๕๖๖	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (ฝายแม้ว ฝายมีชีวิต) บ้านกุดพร้าว หมู่ ๗ ลำห้วยกุดพร้าวจุดนายนายประพันธ์ นามโคตร	โอนงบครั้งที่ ๒	กองช่าง	๑๑-๑๘ พ.ค. ๒๕๖๖	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น(ฝายแม้ว ฝายมีชีวิต) บ้านกุดตะกាប់ทุ่ง หมู่ที่ ๑๗ จุดนายนายวิรัช บุญรักษา	โอนงบครั้งที่ ๕	กองช่าง	๑๑-๑๘ พ.ค. ๒๕๖๖	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบปั้มน้ำโซล่าเซลล์ (Submerse) พร้อมอุปกรณ์ บ้านขอนแก่น หมู่ที่ ๘	โอนงบครั้งที่ ๑๒	กองช่าง	๗ ก.ย. - ๕ ธ.ค. ๒๕๖๖	๑๗๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง					๖๐๐,๐๐๐	๕๙๕,๔๙๐	

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ/โอน	งบประมาณที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการจัดงานต่าง ๆ (งานรัฐพิธีประจำปี)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	สำนักปลัดฯ	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย.๖๖	๙๐,๐๐๐	๘๙,๗๖๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองการศึกษาฯ	๒๗ พ.ย.๖๖	๑๐๐,๐๐๐	๙๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการส่งเสริมประเพณีวันสำคัญทางศาสนา (วันเข้าพรรษา วันอาสาฬหบูชา)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองการศึกษาฯ	๓๓ ก.ค.๖๖	๙๐,๐๐๐	๘๙,๙๔๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โครงการสืบสานงานภูไทรำลึก(ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองการศึกษาฯ	๔-๖ เม.ย.๖๖	๑๐๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการสืบสานงานประเพณีท้องถิ่น ดังนี้	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองการศึกษาฯ		-	-	
	๑)อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านกุดตะกาบ หมู่ ๕ ในการดำเนินการประเพณีเลี้ยงผีหมอ	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองการศึกษาฯ	๑ มี.ค.-๓๑ พ.ค.๖๖	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๒)อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านกุดตะกาบ หมู่ ๕ ในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีบุญมหาชาติ	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองการศึกษาฯ	๑ มี.ค.-๓๑ พ.ค.๖๖	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๓)อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านกุดตะกาบหมู่ หมู่ ๑๗ ในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีบุญมหาชาติ	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองการศึกษาฯ	๑ มี.ค.-๓๑ พ.ค.๖๖	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๔)อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านกุดพร้าว หมู่ ๗ ในการดำเนินงานบุญบั้งไฟประทายข้าวเปลือก	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองการศึกษาฯ	๑ มี.ค.-๓๑ พ.ค.๖๖	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๕)อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเหล่า หมู่ ๖ ในการดำเนินงานบุญประจำปี บุญประทายข้าวเปลือก	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองการศึกษาฯ	๑ มี.ค.-๓๑ พ.ค.๖๖	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๖)อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดงสีชมพู หมู่ ๑๓ ในการดำเนินงานบุญประทายข้าวเปลือก	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองการศึกษาฯ	๑ มี.ค.-๓๑ พ.ค.๖๖	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๗)อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านตาตโปนไผ่ หมู่ ๑๘ ในการดำเนินงานบุญประเพณีบุญมหาชาติ (บุญผะเหวด)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองการศึกษาฯ	๑ มี.ค.-๓๑ พ.ค.๖๖	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๘)อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านธาตุ หมู่ ๓ ในการดำเนินงานบุญบั้งไฟล้านนมัสการองค์พระธาตุศรีมงคล	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองการศึกษาฯ	๑ มี.ค.-๓๑ พ.ค.๖๖	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๙)อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโพธิ์ทอง หมู่ ๑๒ ในการดำเนินงานบุญประทายข้าวเปลือก	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองการศึกษาฯ	๑ มี.ค.-๓๑ พ.ค.๖๖	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ/โอน	งบประมาณที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
	๙)อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโพนไผ่ หมู่ ๑๐ ในการดำเนินการประเพณีเลี้ยงผีหมอ	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองการศึกษาฯ	๑ มี.ค.-๓๑ พ.ค. ๖๖	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๑๐)อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโพนไผ่ หมู่ ๑๐ ในการดำเนินโครงการงานบุญประจำปี	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองการศึกษาฯ	๑ มี.ค.-๓๑ พ.ค. ๖๖	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๑๑)อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านภูและ หมู่ ๑๑ ในการดำเนินโครงการงานบุญประจำปี	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองการศึกษาฯ	๑ มี.ค.-๓๑ พ.ค. ๖๖	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๑๒)อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ ๙ ในการดำเนินงานบุญประเพณีข้าวเปลือก	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองการศึกษาฯ	๑ มี.ค.-๓๑ พ.ค. ๖๖	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๑๓)อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านห้วยบาง หมู่ ๑๔ ในการดำเนินโครงการงานบุญประเพณีประจำปี	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองการศึกษาฯ	๑ มี.ค.-๓๑ พ.ค. ๖๖	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๑๑)อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านขอนแก่น หมู่ ๘ ในการดำเนินโครงการงานบุญประเพณีข้าวเปลือก	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองการศึกษาฯ	๑ มี.ค.-๓๑ พ.ค. ๖๖	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหนองหัวช้าง บ้านห้วยบาง หมู่ที่ ๑๔	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๖๖	กองช่าง	๑ พ.ค.-๓๑ ส.ค. ๖๖	๘,๗๔๑,๐๐๐	๘,๗๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว					๙,๖๗๑,๐๐๐	๙,๕๘๔,๗๐๗	

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ/โอน	งบประมาณที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองการศึกษาฯ	๑๔ ม.ค.๖๖	๙๐,๐๐๐	๘๙,๐๘๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองสวัสดิการสังคม	๑๐ มี.ค.๖๖	๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการอาหารเสริม(นม)แก่วัยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตตำบลวาริชภูมิ	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองการศึกษาฯ	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย.๖๖	๑,๔๕๐,๙๖๖	๑,๔๕๐,๗๙๔.๕๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ศพด. อาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของตำบลวาริชภูมิ	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองการศึกษาฯ	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย.๖๖			ดำเนินการแล้วเสร็จ
	ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองการศึกษาฯ	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย.๖๖	๑,๒๙๙,๑๔๙	๑,๒๙๙,๑๔๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองการศึกษาฯ	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย.๖๖			ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕	โครงการอุดหนุนโรงเรียนเพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในเขตตำบลวาริชภูมิ	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองการศึกษาฯ	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย.๖๖	๒,๙๗๘,๐๕๐	๒,๙๗๘,๐๕๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖	โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองสาธารณสุขฯ	๒๙ พ.ค.-๑๖ มิ.ย.๖๖	๑๙๐,๑๕๔	๑๙๐,๑๕๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗	โครงการเดิน - วิ่ง - ปั่น สร้างสุขภาพ	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองสาธารณสุขฯ	๒๒ ก.ค.๖๖	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองสาธารณสุขฯ	๒๑-๓๐ มี.ค.๖๖	๑๗,๒๕๐	๑๗,๒๕๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙	โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองสาธารณสุขฯ	-	๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๐	โครงการอบรมอาสาสมัครสัตว์ตำบลวาริชภูมิ	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองสาธารณสุขฯ	-	๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๑	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับดำเนินงานตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองสาธารณสุขฯ	๓๑ มี.ค.๖๖	๓๔๐,๐๐๐	๓๔๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองสวัสดิการสังคม	๑๑ เม.ย.๖๖	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๓	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภวาริชภูมิตามโครงการรวมน้ำใจไหวาริชภูมิ	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองสวัสดิการสังคม	๒๓ พ.ย.๖๕	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๔	โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอปท.	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองสวัสดิการสังคม	๑ พ.ย.๖๕	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๕	โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย	เงินนอกงบประมาณ	กองสวัสดิการสังคม	๒ ก.พ.๖๖	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๖	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	สำนักปลัด	-	๓๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๗	โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน	เงินนอกงบประมาณ	กองสวัสดิการสังคม	๒๔ พ.ค.๖๖	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๘	โครงการรวมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในเขตตำบลวาริชภูมิ	เงินทุนหมุนเวียนเศรษฐกิจชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑ เม.ย.-๓๑ พ.ค.๖๖	๑,๓๙๓,๓๓๓	๑,๓๙๓,๓๓๓	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๙	จัดซื้ออุปกรณ์การกีฬา	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองการศึกษาฯ	๗ เม.ย.๖๖	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๙๘๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๐	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองการศึกษาฯ	๒๙-๓๐ เม.ย.๖๖	๑๔๕,๓๗๐	๑๔๕,๓๗๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ/โอน	งบประมาณที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๒๑	โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองสวัสดิการสังคม	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย.๖๖	๗,๐๐๒,๒๕๖	๗,๐๐๒,๒๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๒	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองสวัสดิการสังคม	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย.๖๖	๑๕,๘๗๖,๔๐๐	๑๕,๘๗๖,๒๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๓	โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองสวัสดิการสังคม	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย.๖๖	๒๐๐,๕๐๐	๒๐๐,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน					๓๑,๔๒๓,๔๒๘	๓๑,๓๙๒,๐๖๖.๕๘	

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ/โอน	งบประมาณที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการธนาคารขยะและการคัดแยกขยะ	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองสาธารณสุขฯ	๒๗ เม.ย.๖๖	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการคลองสวย น้ำใส	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองช่าง	๒๔ พ.ค.-๒๒ ก.ค. ๒๕๖๖	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					๑๗๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ/โอน	งบประมาณที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองคลัง	๒๕ ก.ค.-๒๕ ส.ค.๖๖	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบการดำเนินงาน	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	สำนักปลัด	-	๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	สำนักปลัด	๒๒ ส.ค.๖๖	๑๕,๐๐๐	๑๔,๙๒๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โครงการเสริมสร้างและพัฒนาข้าราชการรักษาวินัย	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	สำนักปลัด	๒๘ ส.ค.๖๖	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕	โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	สำนักปลัด	๑๓-๑๗ ก.พ.๖๖	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๘๒๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖	โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และการจัดอบต.สัญจรพบประชาชน	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	สำนักปลัด	๒๑-๓๐ มี.ค.๖๖	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗	โครงการค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งของ อบท.ตามกฎหมายกำหนด	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	สำนักปลัด	-	๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๘	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญปีใหม่ สงกรานต์	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	๒๘ ธ.ค.๖๕- ๑๗ เม.ย.๖๖	๓๓,๒๖๐	๓๓,๒๖๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	-	๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๐	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกรณีความจำเป็นหรือบรรเทาความเดือดร้อนในตำบลวารีขุมมิ (งบกลาง เงินสำรองจ่าย)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	สำนักปลัด	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย.๖๖	๑๓๖,๕๐๐	๑๓๖,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๑	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบท.	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	-	๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๒	ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	สำนักปลัด (งบกลางรายจ่ายตามข้อผูกพัน)	-	๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ/โอน	งบประมาณที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านธาตุ หมู่ที่ ๓ (สายเรียบคลองชลประทาน ขอยวัดป่าดงเชียงเครือ)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย. ๖๖			อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๑๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านกุดตะกาบ หมู่ที่ ๕ (ถนนสายสามแยกหนองอิงมั่งไปหน้าบ้านนายแถม พลรัตน์)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย. ๖๖			อำเภอพังโคน
๑๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านขอนแก่น หมู่ที่ ๘ (ถนนสายไปหนองแขง)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย. ๖๖			
๑๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองแขง หมู่ที่ ๙ (ถนนสายหนองแขง-บ้านเหล่า)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย. ๖๖	๒๙๖,๐๐๐	๒๙๕,๘๒๒.๙๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านภูแฉะ หมู่ที่ ๑๑ (ถนนสายสระหลวงลงทุ่งนา)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย. ๖๖			
๑๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองแขงคำ หมู่ที่ ๑๙ (ถนนสายนายนายชนะ เมืองแทน)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย. ๖๖			
๑๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองแขงคำ หมู่ที่ ๑๙ (ถนนสายไปฝายน้ำล้น)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย. ๖๖			
๒๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านธาตุพัฒนา หมู่ที่ ๒๐ (ถนนสายนายวิจิต สุริยันต์)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย. ๖๖			
๒๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บ้านกุดตะกาบหมู่ หมู่ที่ ๑๗ (สายวัดป่าคำเพิ่ม)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย. ๖๖			
๒๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บ้านตาดโพนไผ่ หมู่ที่ ๑๘ (สายทางสี่แยกคอกวัว)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย. ๖๖	๙๕,๓๑๗	๙๕,๓๑๖.๒๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บ้านห้วยบาง หมู่ที่ ๑๔ (สายไปสวนเห็ด)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย. ๖๖			
๒๔	โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย. ๖๖	๓๗๙,๘๕๐	๓๗๙,๘๕๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๕	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางในตำบล จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย ฯลฯ)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย. ๖๖	๓๓๘,๒๓๘	๓๓๘,๒๓๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๖	โครงการจ้างเหมารถเกรดเดอร์เพื่อปรับปรุงถนนในเขตตำบลวาริชภูมิ	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย. ๖๖	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	กันเงินรอดำเนินการ

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ/โอน	งบประมาณที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๒๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านธาตุ หมู่ที่ ๓ (สายซอยนายสุริยันต์ แก้วอุดร)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองช่าง	๒-๓๐ มี.ย. ๖๖	๑๓๕,๐๐๐	๑๓๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านธาตุ หมู่ที่ ๓ (ข้างบ้านสงครามฝรั่ง สุทธิอาจ)	โอนงบครั้งที่ ๕	กองช่าง	๓๐ พ.ค.-๒๙ มี.ย. ๖๖	๗๖,๐๐๐	๗๖,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๙	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บ้านธาตุ หมู่ที่ ๓ (บริเวณหน้าวัดพระธาตุศรีมงคล)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองช่าง	๒๐-๒๖ มี.ค. ๖๖	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านธาตุ หมู่ที่ ๓ (ถนนสายนายทองอยู่ เคนพล)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองช่าง	๒๐-๒๖ มี.ค. ๖๖	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านธาตุ หมู่ที่ ๓	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองช่าง	๒๐-๒๖ มี.ค. ๖๖	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านธาตุ หมู่ที่ ๓ (ถนนสายต่อจากงบประมาณปี ๒๕๖๕ ซอยบ้านนายประหยัด เจริญชัย)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองช่าง	๒๔ เม.ย.-๒๕ พ.ค. ๖๖	๙๘,๐๐๐	๙๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ

๓๓	จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื้อชุดเครื่องเสียง บ้านธาตุ หมู่ที่ ๓	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองช่าง	๔ - ๑๘ พ.ค. ๖๖	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๔	จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื้ออุปกรณ์เสียงตามสายภายในหมู่บ้าน บ้านธาตุ หมู่ที่ ๓	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองช่าง	๔ - ๑๘ พ.ค. ๖๖	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๕	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยบาง หมู่ที่ ๔	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย.๖๖	๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยบาง หมู่ที่ ๔ (ถนนสายนายนาวัน-ห้วยน้ำเค็ม)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองช่าง	๘ ก.พ.-๒ มี.ค. ๖๖	๙๘,๐๐๐	๙๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยบาง หมู่ที่ ๔ (ถนนสายสำนักสงฆ์ชัยมงคล)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองช่าง	๓๐ มี.ค.-๓ มี.ค. ๖๖	๓๙,๐๐๐	๓๙,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยบาง หมู่ที่ ๔ (สายข้างวัด)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองช่าง	๑๓ มี.ย.-๘ ส.ค. ๖๖	๑๖๓,๐๐๐	๑๖๓,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยบาง หมู่ที่ ๔ (สายข้างวัดต่อจากเดิม)	โอนงบครั้งที่ ๒๐	กองช่าง	-	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	กันเงินรอดำเนินการ
๔๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านห้วยบาง หมู่ที่ ๔ (ถนนภายในหมู่บ้าน)	โอนงบครั้งที่ ๑๓	กองช่าง	๑ ส.ค.-๓๐ ก.ย. ๖๖	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๑	โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดตะกวด หมู่ที่ ๕ (ถนนสายบ้านนายดวงตา ผ่องไสยศรี-สามแยกวัดป่า)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย. ๖๖	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	กันเงินรอดำเนินการ
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดตะกวด หมู่ที่ ๕ (ถนนสายข้างบ้านนายหลิน สีแดง)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองช่าง	๗ ก.พ.-๒๒ มี.ค. ๒๕๖๖	๑๔๔,๐๐๐	๑๔๔,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ/โอน	งบประมาณที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๔๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดตะกาบ หมู่ที่ ๕ (สายข้างบ้านนายพิทักษ์ สุขสร้อย ต่อจากงบประมาณปี ๒๕๖๕)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองช่าง	๗ มิ.ย.-๔ ส.ค. ๒๕๖๖	๑๖๗,๐๐๐	๑๖๗,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๔	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านกุดตะกาบ หมู่ที่ ๕	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย.๖๖	๗๙,๐๐๐	๗๙,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านกุดตะกาบ หมู่ที่ ๕ (ถนนภายในหมู่บ้าน)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองช่าง	๑๓ ก.พ.-๙ มี.ค. ๖๖	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านกุดตะกาบ หมู่ที่ ๕ (ถนนสายแยกศรีราชา-สวนนายทวี เจริญชัย แยกเขื่อน)	โอนงบครั้งที่ ๒๐	กองช่าง	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	กันเงินรอดำเนินการ
๔๗	โครงการวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดตะกาบ หมู่ที่ ๕ (สายนายพิทักษ์ สุขสร้อย)	โอนงบครั้งที่ ๒๐	กองช่าง	-	๑๓,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	กันเงินรอดำเนินการ
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่า หมู่ที่ ๖ (ถนนสายข้างบ้านนางปราณีต่อจากงบเดิม)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองช่าง	๒๑ มี.ค- ๒๕เม.ย. ๖๖	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่า หมู่ที่ ๖ (ถนนสายข้างบ้านนายมงคล เจริญรัตน์)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองช่าง	๓๐ มี.ค- ๒๔เม.ย. ๖๖	๙๘,๐๐๐	๙๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านเหล่า หมู่ที่ ๖ (สายจากหมู่บ้าน-หนองไผ่)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองช่าง	๒๐-๒๖ มี.ค. ๖๖	๕๒,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านเหล่า หมู่ที่ ๖ (สายจากหมู่บ้าน-หนองโสน)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองช่าง	๓๑ มี.ค.-๑ มี.ค. ๖๖	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๒	โครงการวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่า หมู่ที่ ๖ (สายค่านกไก่อ)	โอนงบครั้งที่ ๒๐	กองช่าง	-	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	กันเงินรอดำเนินการ
๕๓	จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบปั้มน้ำโซล่าเซลล์ (Submerse) พร้อมติดตั้ง บ้านเหล่า หมู่ที่ ๖	โอนงบครั้งที่ ๑๒	กองช่าง	๑ ส.ค.๓๐ ก.ย.๖๖	๑๑๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดพริ้ว หมู่ที่ ๗ (ถนนสายลงหนองแบน)	งบเงินเหลือจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองช่าง	๒๑ มี.ค- ๒๕เม.ย. ๖๖	๓๘๑,๐๐๐	๓๘๑,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
			กองช่าง		๑๗๖,๐๐๐	๑๗๖,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดพริ้ว หมู่ที่ ๗ (ถนนรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองช่าง	๓๐ มี.ค.-๓ มี.ค. ๖๖	๒๑๐,๐๐๐	๒๑๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านกุดพริ้ว หมู่ที่ ๗ (ถนนสายข้างป่าช้า)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองช่าง	๒๐-๒๖ มี.ค. ๖๖	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านกุดพริ้ว หมู่ที่ ๗ (ถนนสายไปบ่อขยะ)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองช่าง	๒๐-๒๖ มี.ค. ๖๖	๖๔,๐๐๐	๖๔,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๘	จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ บ้านกุดพริ้ว หมู่ที่ ๗ (บริเวณสนามกีฬา)	โอนงบครั้งที่ ๒๐	กองช่าง	-	๑๑๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	กันเงินรอดำเนินการ

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ/โอน	งบประมาณที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๕๙	โครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ บ้านขอนแก่น หมู่ที่ ๘ (บริเวณศาลาอเนกประสงค์ป่าช้า)	โอนงบครั้งที่ ๒๐	กองช่าง	-	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	กันเงินรอดำเนินการ
๖๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขอนแก่น หมู่ที่ ๘ (สายหน้าบ้านนายปรีชา จันจำปาต่อจากงบเดิม)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองช่าง	๗ มิ.ย.-๔ ส.ค. ๖๖	๑๙๘,๐๐๐	๑๙๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๑	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านขอนแก่น หมู่ที่ ๘ (สายทางเข้าสวนยางนางบรรตร ไปบ้านเหล่า)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองช่าง	๑๓ ก.พ.-๙ มี.ค. ๖๖	๘๘,๐๐๐	๘๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านขอนแก่น หมู่ที่ ๘ (สายลงทุ่งนาเชื่อมถนนคสล.นายสุเวช ศรีดาทนไปห้วยปลาหาง)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองช่าง	๑๓ ก.พ.-๙ มี.ค. ๖๖	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๓	โครงการปรับปรุงถนนดิน บ้านขอนแก่น หมู่ที่ ๘ (สายข้างป่าช้า)	โอนงบครั้งที่ ๕	กองช่าง	๒๔ พ.ค.-๒๐ มิ.ย. ๖๖	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๔	โครงการก่อสร้างขั้วประตู่ทางเข้าหมู่บ้าน บ้านหนองแวงหมู่ที่ ๙ หนองแวงคำ หมู่ที่ ๑๙	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองช่าง	๒๓ มี.ค.-๓๑ พ.ค. ๖๖	๙๗,๐๐๐	๙๗,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๕	โครงการวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๙ (สายลงหนองโพน)	โอนงบครั้งที่ ๕	กองช่าง	๒๔ พ.ค.-๒๐ มิ.ย. ๖๖	๘,๕๐๐	๘,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๙ (สายข้างวัด)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองช่าง	๓๐ มี.ค.-๒๔ เม.ย. ๖๖	๗๘,๐๐๐	๗๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๙ (สายหนองโพน)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองช่าง	๒๑ มี.ค.-๒๕ เม.ย. ๖๖	๑๒๑,๐๐๐	๑๒๑,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๙ (ถนนภายในหมู่บ้าน)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองช่าง	๑๓ ก.พ.-๙ มี.ค. ๖๖	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๙	จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื้ออุปกรณ์เสียงตามสายภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวงหมู่ที่๙	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองช่าง	๓ -๒๑ เม.ย. ๖๖	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗๐	จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื้อเครื่องขยายเสียงเชื่อมต่อระบบหอกระจายข่าว บ้านหนองแวง หมู่ที่๙	โอนงบครั้งที่ ๒๐	กองช่าง	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	กันเงินรอดำเนินการ
๗๑	โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ บ้านโนนไผ่ หมู่ที่ ๑๐	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองช่าง	๒๓ มี.ค.-๓๑ พ.ค. ๖๖	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนไผ่ หมู่ที่ ๑๐ (สายบ้านนายกำจัด ชันละ)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองช่าง	๑๓ มิ.ย.-๘ ส.ค. ๖๖	๑๔๘,๐๐๐	๑๔๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนไผ่ หมู่ที่ ๑๐ (สายบ้านนายธงชัย จัมชะ)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองช่าง	๑๓ มิ.ย.-๘ ส.ค. ๖๖	๑๓๘,๐๐๐	๑๓๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ/โอน	งบประมาณที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๗๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโปนไผ่ หมู่ที่ ๑๐ (ถนนเพื่อการเกษตร/ถนนสายสหกรณ์ยางพาราถึงหนองแขง)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองช่าง	๑๓ ก.พ.-๙ มี.ค. ๖๖	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโปนไผ่ หมู่ที่ ๑๐ (ถนนสายไปวัดป่าภูเงิน)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองช่าง	๓๑ มี.ค.-๑ มี.ค. ๖๖	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗๖	จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื้ออุปกรณ์เสียงตามสายภายในหมู่บ้าน บ้านโปนไผ่ หมู่ที่ ๑๐	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองช่าง	๓ - ๒๐ เม.ย. ๖๖	๔๓,๐๐๐	๔๓,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗๗	จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบปั้มน้ำโซล่าเซลล์ (Submerse) พร้อมติดตั้ง บ้านโปนไผ่ หมู่ที่ ๑๐	โอนงบครั้งที่ ๒๐	กองช่าง	-	๑๑๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	กั้นเงินรอดำเนินการ
๗๘	โครงการวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูและ หมู่ที่ ๑๑ (ถนนสายหน้าสระหลวง)	โอนงบครั้งที่ ๒	กองช่าง	๓๐ มี.ค.-๒๔เม.ย. ๖๖	๑๓,๒๐๐	๑๓,๒๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูและ หมู่ที่ ๑๑ (สายหน้าบ้านนายลำ สอนไชยา)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองช่าง	๗ มี.ย.-๔ ส.ค. ๖๖	๑๒๘,๐๐๐	๑๒๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ

๘๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านภูและ หมู่ที่ ๑๑ (ถนนสายหน้าบ้าน ด.ต.อาคม พงนา)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองช่าง	๒๔ เม.ย.-๒๕พ.ค. ๖๖	๑๑๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านภูและ หมู่ที่ ๑๑ (ถนนภายในหมู่บ้าน)	โอนงบครั้งที่ ๑๒	กองช่าง	๑ ส.ค.-๓๐ก.ย.๖๖	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านภูและ หมู่ที่ ๑๑ (ถนนสายข้างบ้านนางทองคำ และภายในหมู่บ้าน)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองช่าง	๓๑ มี.ค.-๑ มี.ค. ๖๖	๙๐,๕๐๐	๙๐,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโปนทอง หมู่ที่ ๑๒ (ถนนสายหนองลุมพุก)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองช่าง	๓๐ มี.ค.-๓ มี.ค. ๖๖	๒๔๘,๐๐๐	๒๔๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโปนทอง หมู่ที่ ๑๒ (ถนนสายหนองลุมพุกต่อจากเดิม)	โอนงบครั้งที่ ๒๐	กองช่าง	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	กั้นเงินรอดำเนินการ
๘๕	โครงการวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโปนทอง หมู่ที่ ๑๒ (บริเวณทางเข้าหนองแขงโปนทอง)	โอนงบครั้งที่ ๕	กองช่าง	๒๔ พ.ค.-๒๐ มี.ย. ๖๖	๑๔,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘๖	โครงการวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโปนทอง หมู่ที่ ๑๒ (บริเวณนายนายประดิษฐ์ จันทร์โพธิ์)	โอนงบครั้งที่ ๕	กองช่าง	๒๔ พ.ค.-๒๐ มี.ย. ๖๖	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโปนทอง หมู่ที่ ๑๒ (ถนนสายไปหนองลุมพุก)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองช่าง	๓๑ มี.ค.-๑ มี.ค. ๖๖	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ/โอน	งบประมาณที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๘๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโพหนอง หมู่ที่ ๑๒ (ถนนภายในหมู่บ้าน)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองช่าง	๓๑ มี.ค.-๑ มี.ค. ๖๖	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงสีชมพู หมู่ที่ ๑๓ (สายบ้านนายสมบอง นามวงศ์)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองช่าง	๘ ก.พ.-๒ มี.ค. ๖๖	๓๙๘,๐๐๐	๓๙๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙๐	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงปุ๋ย (จ้างเหมารถเกรดเดอร์เกรดดินถมและพื้นที่โดยรอบ) บ้านดงสีชมพู หมู่ที่ ๑๓	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองช่าง	๕-๒๑ เม.ย. ๖๖	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙๑	โครงการลงหินลูกรังบริเวณโรงปุ๋ยและบริเวณหน้าสำนักงาน อบต.วาริชภูมิ บ้านดงสีชมพู หมู่ที่ ๑๓	โอนงบครั้งที่ ๕	กองช่าง	๑๖-๒๓ พ.ค. ๖๖	๑๖๕,๐๐๐	๑๖๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙๒	โครงการวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กตลอดคันคูดิน หนองก้านเหลือง บ้านดงสีชมพู หมู่ที่ ๑๓	โอนงบครั้งที่ ๒	กองช่าง	๓๐ มี.ค.-๒๔เม.ย. ๖๖	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙๓	จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบปั้มน้ำโซล่าเซลล์ (Submerse) พร้อมติดตั้ง บ้านดงสีชมพู หมู่ที่ ๑๓	โอนงบครั้งที่ ๑๒	กองช่าง	๑ ส.ค.-๓๐ ก.ย.๖๖	๑๑๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป บ้านห้วยบาง หมู่ที่ ๑๔ (สายบ้านสำโรง-ถนน ๒๒๗)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองช่าง	๒-๓๐ มิ.ย. ๖๖	๒๓๕,๐๐๐	๒๓๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยบาง หมู่ที่ ๑๔ (ถนนสายสำนักสงฆ์ชัยมงคล)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองช่าง	๒๗ ก.พ.-๒๓ มี.ค. ๖๖	๙๘,๐๐๐	๙๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยบาง หมู่ที่ ๑๔ (ถนนสายสำนักสงฆ์ชัยมงคลต่อจากเดิม)	โอนงบครั้งที่ ๕	กองช่าง	๓๐พ.ค.-๒๙ มิ.ย. ๖๖	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยบาง หมู่ที่ ๑๔ (ถนนสายซอยนายสมัย อุปสรรค)	โอนงบครั้งที่ ๒๐	กองช่าง	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	กันเงินรอดำเนินการ
๙๘	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยบาง หมู่ที่ ๑๔ (บริเวณศาลปู่ตา)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองช่าง	๒๔ เม.ย.-๒๕พ.ค. ๖๖	๓๖,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านห้วยบาง หมู่ที่ ๑๔ (ถนนสายหนองหัวช้าง-บ้านเหล่าหนองแวง)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองช่าง	๓๑ มี.ค.-๑ มี.ค. ๒๕๖๖	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐๐	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านดงน้อย หมู่ที่ ๑๕ (ถนนสายไปศาลาอเนกประสงค์)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองช่าง	๘ พ.ค.-๑๓ มิ.ย. ๖๖	๙๙,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐๑	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านดงน้อย หมู่ที่ ๑๕ (ถนนสายหน้าบ้าน อ.สมศักดิ์/ซอย ๘๗/ข้างโรงเรียนวาริชวิทยา)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองช่าง	๘ พ.ค.-๑๓ มิ.ย. ๖๖	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ/โอน	งบประมาณที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑๐๒	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดตะกาท่ง หมู่ที่ ๑๗ (ถนนซอยตลาด)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองช่าง	๗ ก.พ.-๒๒ มี.ค. ๖๖	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐๓	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดตะกาท่ง หมู่ที่ ๑๗ (หน้าศูนย์พัฒนาเด็กฯ)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองช่าง	๗ ก.พ.-๒๒ มี.ค. ๖๖	๑๙๘,๐๐๐	๑๙๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐๔	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดตะกาท่ง หมู่ที่ ๑๗ (หน้าศูนย์พัฒนาเด็กบ้านกุดตะกาท่งจากเดิม)	โอนงบครั้งที่ ๕	กองช่าง	๓๐พ.ค.-๒๙ มี.ย. ๖๖	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐๕	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดตะกาท่ง หมู่ที่ ๑๗ (ซอยนางรัชดาพร พจนา)	โอนงบครั้งที่ ๕	กองช่าง	๓๐พ.ค.-๒๙ มี.ย. ๖๖	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านกุดตะกาท่ง หมู่ที่ ๑๗ (ถนนภายในหมู่บ้าน)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองช่าง	๑๓ ก.พ.-๙ มี.ค. ๖๖	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐๗	จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบปั้มน้ำโซล่าเซลล์ (Submerse) พร้อมติดตั้ง บ้านกุดตะกาท่ง หมู่ที่ ๑๗	โอนงบครั้งที่ ๑๒	กองช่าง	๑ ส.ค.-๓๐ก.ย.๖๖	๑๑๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาตโปนไผ่ หมู่ที่ ๑๘ (สายหน้าโรงเรียนบ้านตาตโปนไผ่)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองช่าง	๒-๓๐ มี.ย. ๖๖	๑๒๕,๐๐๐	๑๒๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านตาตโปนไผ่ หมู่ที่ ๑๘ (ถนนสายหน้าบ้านนายบรรยาย รัตนะข้างหนองเม็ก)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองช่าง	๒๗ ก.พ.-๒๓ มี.ค. ๖๖	๒๗๔,๐๐๐	๒๗๔,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านตาตโปนไผ่ หมู่ที่ ๑๘ (ถนนสายไปวัดป่าภูน้อย)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองช่าง	๒๔ เม.ย.-๒๕พ.ค. ๖๖	๑๑๙,๐๐๐	๑๑๙,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๑๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านตาตโปนไผ่ หมู่ที่ ๑๘ (ถนนสายข้างวัดป่าภูเงิน)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองช่าง	๑๓ ก.พ.-๙ มี.ค. ๖๖	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๑๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านตาตโปนไผ่ หมู่ที่ ๑๘ (ถนนสายบ้านนายสมพร-ห้วยแสด)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองช่าง	๒๔ พ.ค.-๒๐ มี.ย. ๖๖	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๑๒	โครงการก่อสร้างบันไดลงหนองเม็ก บ้านตาตโปนไผ่ หมู่ที่ ๑๘ (บริเวณหนองเม็ก)	โอนงบครั้งที่ ๒	กองช่าง	๑๑-๑๘ พ.ค. ๖๖	๖๓,๐๐๐	๖๓,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวงคำ หมู่ที่ ๑๙ (สายข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองช่าง	๒๔ เม.ย.-๒๕พ.ค. ๖๖	๙๘,๐๐๐	๙๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๑๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองแวงคำ หมู่ที่ ๑๙ (ถนนสายฝายน้ำล้น)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองช่าง	๓๑ มี.ค.-๑ มี.ค. ๖๖	๗๑,๕๐๐	๗๑,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๑๕	โครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณศาลาอเนกประสงค์ บ้านหนองแวงคำ หมู่ที่ ๑๙	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองช่าง	๒๓ มี.ค.-๓๑ พ.ค. ๖๖	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๑๖	โครงการต่อเติมห้องน้ำบริเวณศาลาอเนกประสงค์ บ้านหนองแวงคำ หมู่ที่ ๑๙	โอนงบครั้งที่ ๒๐	กองช่าง	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	กันเงินรอดำเนินการ

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ/โอน	งบประมาณที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑๑๗	โครงการวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแขวงคำ หมู่ที่ ๑๙ (บริเวณนายนวันเรียน ศรีสุวรรณ)	โอนงบครั้งที่ ๕	กองช่าง	๒๔ พ.ค.-๒๐ มิ.ย. ๖๖	๓๗,๐๐๐	๕,๐๓๗,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๑๘	จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบปั้มน้ำโซล่าเซลล์ (Submerse) พร้อมติดตั้ง บ้านกุดตะกาท่ง หมู่ที่ ๑๗	โอนงบครั้งที่ ๒๐	กองช่าง	-	๑๑๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	กันเงินรอดำเนินการ
๑๑๙	โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ภายในหมู่บ้าน บ้านธาตุพัฒนา หมู่ที่ ๒๐	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองช่าง	๑ ก.ค.-๓๐ก.ย.๖๖	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านธาตุพัฒนา หมู่ที่ ๒๐ (สายโรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองช่าง	๒๗ ก.พ.-๒๓ มี.ค. ๖๖	๑๒๔,๕๐๐	๑๒๔,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๒๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านธาตุพัฒนา หมู่ที่ ๒๐ (ถนนสายนายสันติ เจริญชัย)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองช่าง	๒๐-๒๖ มี.ค. ๖๖	๑๐๙,๐๐๐	๑๐๙,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๒๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านธาตุพัฒนา หมู่ที่ ๒๐ (ถนนสายทำน้ำประปา)	โอนงบครั้งที่ ๑๒	กองช่าง	๒ ส.ค.๓๐ก.ย.๖๖	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๒๓	โครงการวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านธาตุพัฒนา หมู่ที่ ๒๐ (ข้างชลประทานสวนนายประยูร อินทรพาณิชย์)	โอนงบครั้งที่ ๒๐	กองช่าง	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	กันเงินรอดำเนินการ
๑๒๔	โครงการซ่อมแซมถนน คสล.,ถนนลาดยาง,ถนนแอสฟัลติกส์,ถนนลูกรังในเขตตำบลวาริชภูมิ	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖	กองช่าง	๒๖ พ.ค.-๘ มิ.ย. ๖๖	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านธาตุพัฒนา หมู่ที่ ๒๐ (สายคลองชลประทาน-หนองกกโพธิ์)	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๖๖	กองช่าง	๑ พ.ค.-๓๐ ส.ค. ๖๖	๑,๖๕๖,๐๐๐	๑,๖๕๖,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๒๖	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านธาตุ-กุดพร้าว-กุดตะกาท	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๖๖	กองช่าง	๑ พ.ค.-๓๐ ส.ค. ๖๖	๙,๘๙๙,๐๐๐	๙,๘๙๙,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล					๒๕,๑๔๓,๓๖๕	๒๔,๒๖๐,๙๓๒.๒๑	
รวมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา					๖๗,๐๐๗,๗๙๓	๖๖,๐๐๓,๑๙๔.๗๙	

ส่วนที่ ๓

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

๑. ปัญหาอุปสรรค

ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ประกอบด้วย

๑) ปัญหาสาธารณภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ ภัยแล้ง วาตภัย น้ำท่วม อัคคีภัย ที่เกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

๒) ปัญหาโรคระบาดต่าง ๆ ที่เกิดจากคน เกิดจากสัตว์ ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประชาชน และสัตว์ต่าง ๆ ในตำบล ซึ่งได้แก่ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โรคไข้หวัดใหญ่ โรคมือเท้า ปาก ที่เกิดขึ้นกับเด็ก ๆ ในศูนย์พัฒนาเด็ก โรคลัมปีสกิน โรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็นโรคระบาดต่าง ๆ เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการทำงานเป็นอย่างมา

๓) ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย ประชาชนในตำบลยังมีคนรายได้น้อย มีหนี้สินเยอะ ไม่เพียงพอในการดำรงชีวิต ค่าครองชีพสูง พืชผลทางการเกษตรราคาตกต่ำ ทำให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไม่เต็มที่เท่าที่ควร เนื่องจากต้องใช้เวลาในการประกอบอาชีพเพื่อให้เพียงพอแก่การดำรงชีวิตในครัวเรือน

๔) ปัญหาระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย และมีระเบียบกฎเกณฑ์มากเกินไป ทำให้ขาดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน

๕) ปัญหางบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ไม่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของพี่น้องประชาชน ทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่

๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๒.๑ ผลกระทบนำไปสู่อนาคต

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน..... ๑๕๖.....โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ๖๖,๐๐๓,๑๙๔.๗๙.....บาท

๒.๒ ข้อสังเกต

๒.๒.๑ พบว่า สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการและสังคม กองส่งเสริมการเกษตรขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ไม่ให้ความสำคัญในการนำข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน หรือการแสวงหาและบันทึกรายละเอียดของข้อมูลพื้นฐานเพื่อนำไปเป็นเครื่องมือในการวางแผนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นทั้งในเชิงยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เห็นได้จากข้อมูลตามโครงสร้างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ๓ ส่วน (ไม่นับส่วนที่ ๔ การติดตามและประเมินผล) ข้อมูลศึกษาเชิงปริมาณเปรียบเทียบตามรายการของแผนพัฒนาท้องถิ่นสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน คะแนนที่ได้ในภาพรวม จำนวนคะแนนค่าเฉลี่ยที่มีข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นมีคะแนนอยู่ที่ร้อยละ ๙๓.๑๐

๒.๒.๒ พบว่า กองการศึกษา ให้ความสำคัญกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน น้อยที่สุด เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา ข้อมูลนักเรียน รวมถึงแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิเพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

๒.๒.๓ พบว่า กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีการลงข้อมูลเบื้องต้นแต่ไม่มีรายละเอียด ข้อมูลสาธารณสุขในพื้นที่มีโรงพยาบาลประจำอำเภอ จำนวน ๑ แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๒ แห่ง แต่ไม่มีรายละเอียดที่สำคัญสำหรับประชาชนเพื่อให้เข้าถึงโรงพยาบาลได้ ไม่สามารถบ่งบอกถึงความสำคัญของโรงพยาบาลในพื้นที่ได้ เช่น มีความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคด้านใด จะเดินทางไปโรงพยาบาลได้อย่างไร จุดศูนย์กลางที่จะเดินทางไปโรงพยาบาลหรือหมายเลขโทรศัพท์ ฯลฯ ไม่ได้ระบุข้อมูลเพื่อประโยชน์กับประชาชนในท้องถิ่น

๒.๒.๔ พบว่า กองช่าง ไม่แสดงให้เห็นข้อมูลในเชิงประจักษ์ในการสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไขในแผนพัฒนาท้องถิ่นและในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งจะทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิมีโอกาสในการตัดสินใจผิดพลาดในการจัดทำโครงการเพื่อการบริการสาธารณะ ซึ่งใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิและการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อันจะนำไปสู่ความล้มเหลวในการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต และข้อมูลพื้นฐานจำนวนถนน แหล่งน้ำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิไม่ชัดเจน

๒.๒.๕ ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ พบว่า ไม่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค อันประกอบด้วย แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ ให้เกิดความชัดเจนในความเชื่อมโยงและมีความสัมพันธ์กันเท่าที่ควร

๒.๒.๖ จากข้อมูล พบว่า มีการดำเนินการการใช้กรอบการวิเคราะห์ ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend หรือกรอบการวิเคราะห์อื่น ๆ แต่ไม่เป็นปัจจุบันไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเท่าที่ควร

๒.๒.๗ มีการลงข้อมูลเพื่อประกอบกับความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิและการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้องไม่สอดคล้องเท่าที่ควรกับโครงการกิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อจัดทำบริการสาธารณะเท่าที่ควร

๒.๒.๘ การลงรายละเอียดในเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจในการลงรายละเอียด เช่น โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ลงรายละเอียดเป้าหมายว่า “อปพร.ในตำบล” รายการที่ลงดังกล่าวไม่สามารถจำเพาะเจาะจงลงได้ว่าจะนำไปสู่การตั้งงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างไร งบประมาณเท่าใด ดำเนินการที่ใด ฯลฯ

๒.๓ ข้อเสนอแนะ

๒.๓.๑ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เมื่อประกาศใช้แล้ว มีการประกาศใช้แผนเป็นการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น ควรแจ้งสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ได้ทราบทุกครั้ง แม้ว่าจะไม่ใช่โครงการหรือเป็นเรื่องงานภารกิจของสำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการและสังคม กองส่งเสริมการเกษตรขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ และฝ่ายนั้น ๆ ก็ตาม

๒.๓.๒ การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละครั้งนั้น ควรเน้นบทบาทของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่ใช่การตีกรอบเพียงแต่ว่าครบบตามสัดส่วนที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดหรือตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิประกาศกำหนดไว้เท่านั้น เพราะนั้นเป็นเพียงพื้นฐานการกำหนดให้มีส่วนร่วมของประชาชนเท่านั้นเอง

๒.๓.๓ สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการ และสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ และฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมากกว่านี้ และให้ความสำคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิด้วย

๒.๓.๔ การจัดทำ/การเพิ่มเติม/การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ทุกครั้ง สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการลงข้อมูลให้ครบถูกต้องตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด พร้อมทั้งอธิบายเหตุและผลในการดำเนินการด้วย และเขียนรายละเอียดลงในเค้าโครงการเขียนโครงการให้ครบถ้วนถูกต้องด้วย

๒.๓.๕ นายองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ควรกำชับหรือมีบทลงโทษข้าราชการหรือผู้บังคับบัญชาในระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ที่ไม่ดำเนินการจัดทำข้อมูล ส่งข้อมูล รายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถูกต้องลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพราะทำให้การพัฒนาท้องถิ่นล่าช้าและเกิดความผิดพลาดได้

๒.๓.๖ สำหรับครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่ไม่ได้เขียนเป็นโครงการนั้นข้าราชการหรือสำนัก/กอง/ฝ่ายที่รับผิดชอบ หรือหน่วยงานรับผิดชอบหลักต้องลงรายละเอียดคุณลักษณะให้ครบถูกต้องหรืออาจแสดงที่มาของครุภัณฑ์หรือวัสดุดังกล่าวให้ชัดเจน

๒.๓.๗ การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิในปีหนึ่ง ๆ ไม่ควรเกิน ๔ ครั้ง โดยให้เพิ่มเติมได้ไตรมาสละ ๑ ครั้ง เว้นแต่มีเหตุจำเป็นจริง ๆ ที่จะต้องนำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายหรือการขอรับเงินอุดหนุนจากส่วนราชการอื่น ๆ

๒.๓.๘ กรณีจะเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมินั้น ควรพิจารณาดำเนินการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ มาดำเนินการให้หมดหรือครบถ้วนก่อน จึงดำเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๓.๙ การขอรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สมาคม มูลนิธิต่าง ๆ นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิควรแจ้งหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ให้หน่วยงานที่จะขอรับเงินอุดหนุนให้ทราบถึงระเบียบที่กำหนดไว้ และข้าราชการที่รับผิดชอบหรือสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ หน่วยงานรับผิดชอบหลักหรือเป็นหน่วยเจ้าภาพรับผิดชอบให้เงินอุดหนุนนั้นจะต้องมีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลของโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับเงินอุดหนุนไปด้วย ทั้งก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และภายหลังดำเนินการ

กล่าวโดยสรุปในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิซึ่งอาจเป็นการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) การดำเนินการนั้นจะต้องอยู่ภายใต้พื้นฐานความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิทั้งหมด และการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียได้เข้าใจในบทบาท หน้าที่ของการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และประการสำคัญนั้นเมื่อมีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ก็ควรจะนำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ทั้งนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายควรต้องมีความสัมพันธ์กัน มีความสอดคล้องกัน

แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือสำคัญในการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดไว้ในข้อ ๒๒ ว่า “ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่ายและให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ” และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม๒๕ กำหนดว่า “ให้องค์การปกครองส่วน

ท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และ งบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ พัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น” ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมินำไปสู่ การจัดทำงบประมาณรายจ่าย เพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ดังนั้น นายองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ หน่วยงานภายในได้แก่สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการและสังคม กองส่งเสริมการเกษตร และฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล วาริชภูมิ จึงควรให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิตลอดไป
